

Plan Anual de Contrataciones

País: **Estado Plurinacional de Bolivia**
 Nombre del Ejecutor: **Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social**
 Proyecto N°: **BOL-29/2018**
 Nombre del Proyecto: **Programa de Construcción de Puentes para el Departamento de Cochabamba**

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario				N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Hito	Hitos Principales										Nombre firma adjudicada	Origen	Observaciones					
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contrato original US\$	Monto Contrato modificado US\$	2				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de Preaqualificación	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato				Fin del Contrato				
		16.161.888	17.272.827	2					Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				Indicar fecha				
LPN-FONPLATA-O-1	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 1)	1.409.857,68	1.301.711,65	0,00		1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	15/11/2018	N/A	N/A	11/12/2018									
	PUENTE VEHICULAR CALA CALA (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE))	557.029,54	540.328,89	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	01/02/19	28/12/2019							
	PUENTE VEHICULAR AYCHAMAYU (TACOPAYA)	100.323,57	99.039,36	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	19/12/2018	18/05/2019							
	PUENTE VEHICULAR CARPANI (BOLIVAR)	585.090,78	514.862,59	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	19/12/2018	18/08/2019							
	PUENTE VEHICULAR MICAYANI GRANDE (TACOPAYA)	167.413,78	147.480,82	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	17/01/2019	16/07/2019							
LPN-FONPLATA-O-2	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 2)	1.520.143,08	1.308.905,03	0,00		1.1	Ex ante	Plan.	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/09/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
	PUENTE VEHICULAR VILA VILA (SIPE SIPE)	740.726,63	618.456,46	0,00				Real.	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/02/2019	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	14/09/2020							
	PUENTE VEHICULAR LEQUE - MEJ CAMINO LEQUE - VILLA PEREYRA (TAPACARI)	612.218,38	542.573,54	2,00				Real.	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/02/2019	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	31/11/2020							
	PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO DE MUJILLI (TAPACARI)	167.198,06	147.875,03	0,00				Real.	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/02/2019	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	08/09/2019							
LPN-FONPLATA-O-3	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 3)	1.136.128,51	1.100.687,82	0,00		1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	13/09/2018									
	PUENTE VEHICULAR CHOROCAMINO COCAPATA - COVENDO (COCAPATA)	551.231,45	539.703,69	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	11/09/2018	24/10/2018	20/08/2019							
	PUENTE VEHICULAR LA QUEBRADA (COCAPATA)	584.897,06	560.983,92	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	11/09/2018	24/10/2018	20/08/2019							
LPN-FONPLATA-O-4	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 4)	677.546,64	615.450,13	0,00		1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	14/09/2018									
	PUENTE VEHICULAR MILLU AMAYU (TIRAQUE)	293.766,52	258.711,40	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	01/10/2018	29/10/2018	19/03/2019							
	PUENTE VEHICULAR CHULLPAS (POJO)	210.034,53	197.112,90	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	01/10/2018	21/11/2018	30/04/2019							
	PUENTE VEHICULAR KOLQUE KOYA (TIRAQUE)	173.745,59	159.625,83	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	01/10/2018	24/10/2018	05/04/2019							
LPN-FONPLATA-O-5	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 5)	891.672,20	749.304,14	0,00		1.1	Ex Ante	Plan.	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	02/09/2018	04/09/2018	14/09/2018									
	PUENTE VEHICULAR CHIMPA WATA MAYU (COLOMI)	486.982,55	397.114,29	0,00				Real.	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	23/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	10/12/2018	21/12/2018	18/07/2019							
	PUENTE VEHICULAR KATARI MAYU (COLOMI)	245.534,71	199.634,49	0,00				Real.	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	23/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	10/12/2018	21/12/2018	19/08/2019							
	PUENTE VEHICULAR RÍO TORCIAS SIND. MARAVILLAS GRANDE (COLOMI)	159.154,53	152.555,36	0,00				Real.	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	23/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	10/12/2018	21/12/2018	08/08/2019							
LPN-FONPLATA-O-6	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 6)	1.676.249,56	1.340.766,57	0,00		1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	14/09/2018									
	PUENTE VEHICULAR CHANGOLLO, TRAMO APILLAPAMPA - CAYAVI (CAPINOTA)	630.687,35	486.374,18	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	23/08/2018	N/A	N/A	24/09/2018	09/10/2018	07/04/2019							
	PUENTE VEHICULAR SICHES (TOKO)	554.422,49	462.945,36	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	23/08/2018	N/A	N/A	24/09/2018	09/10/2018	20/08/2019							
	PUENTE VEHICULAR TANTALY (SIPE SIPE)	490.139,72	391.447,03	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	23/08/2018	N/A	N/A	24/09/2018	24/10/2018	08/05/2019							
LPN-FONPLATA-O-7	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 7)	1.382.514,14	1.167.529,51	0,00		1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	14/09/2018									
	PUENTE VEHICULAR TIN TIN THOLA PAMPA (MIZQUE)	589.580,59	513.868,84	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	15/09/2018	22/10/2018	21/11/2019							
	PUENTE VEHICULAR EL VADO - RÍO MIZQUE (PASORAPA)	648.294,34	529.626,76	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	15/09/2018	01/02/2019	29/10/2019							
	PUENTE VEHICULAR YANA MAYU (TOTORA)	144.639,21	124.031,91	0,00				Real.	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	15/09/2018	01/10/2018	29/04/2019							
LPN-FONPLATA-O-8	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 8)	994.010,40	814.726,41	0,00		1.1	Ex Post	Plan.	03/12/2018	N/A	N/A	25/01/2019	11/02/2019	15/02/2019	N/A	N/A	28/02/2019									
	PUENTE VEHICULAR ASAHUANI (TAPACARI)	573.287,50	494.331,70	0,00				Real.	16/08/2019	N/A	N/A	16/08/2019	10/09/2019	24/09/2019			23/10/2019	01/12/2019	01/12/2020							
	PUENTE VEHICULAR TIRAQUE (TIRAQUE)	120.740,48	91.541,65	0,00				Real.	16/08/2019	N/A	N/A	16/08/2019	10/09/2019	24/09/2019			23/10/2019	02/12/2019	20/05/2020							
	PUENTE VEHICULAR AV. SANTA CRUZ D6 (TIQUIPAYA)	299.982,42	228.853,06	0,00				Real.	16/08/2019	N/A	N/A	16/08/2019	10/09/2019	24/09/2019			23/10/2019	03/12/2019	27/09/2020							
LPN-FONPLATA-SBECC-1	Firmas Consultoras	12.000,00	11.250,00	18.063,00				Plan.	16/3/2020	20/3/2020	23/3/2020	25/3/2020	16/4/2020	30/4/2020	11/5/2020	15/5/2020	8/6/2020	9/6/2020	9/11/2020							
	AUDITORIA DEL PROGRAMA CONSTRUCCION DE PUENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA. FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO DE FONPLATA N° BOL-29/2017. EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	12.000,00	11.250,00	18.063,00		2.1	Ex Ante	Real.	25/9/2020	25/9/2020	5/6/2020	6/6/2020	6/7/2020	25/9/2020	30/9/2020	1/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	6/11/2020							
							Real.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/3/2021	24/3/2021	25/3/2021	25/3/2021	26/3/2021	30/4/2021							

SE REALIZÓ UNA AMPLIACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL N° 16.2020 PARA LA ASESORIA DE LA GESTIÓN DEL SISES S.A. Y PERIODO DE CIERRE \$269.316.-

