

Plano de Aquisições e Contratações  
Nome do Executor: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
Nome do Projeto: PROGRAMA ITAJAÍ2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL  
**EMPRESTIMO BRA-021/18**

Data: 30/09/2021

		Controle Orçamentário			Nº de Referência POA	Modalidade de Aprovação		Marcos Principais												Nome Empresa Contratada	Origem	Situação (status)
		Orçamento Estimado US\$	Montante Contratado Original US\$	Montante do Contrato Modificado US\$				Preparação Edital	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Publicação Edital	Abertura Propostas	Adjudicação da Proposta	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Assinatura Contrato	Início Obras	Fim Obras de Obra				
Referência do PAC	Modalidade de Aquisição	64.610.160,00	25.529.452,85	4.453.887,68																		
	Licitação Pública Internacional (LPI)	26.463.160,00	3.851.801,02	0,00																		
LPI1	Binário do Centro (Reurbanização: Av. Marcos Konder / Av. 7 de Setembro / Av. Joca Brandão / Av. Abraão João Francisco); Ligação da Av. Marcos Konder e Av. Imineu Bornhausen ("Rua do Porto").	7.225.000,00			2.1.6 2.1.7	ExAnte	Plan.	31/10/2021	20/11/2021	5/12/2021	10/12/2021	24/1/2022	8/2/2022	10/2/2022	25/2/2022	2/3/2022	12/3/2022	1/3/2024				
							Real															
LPI2	Binário Osvaldo Reis - Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis	7.940.000,00			2.1.12	ExAnte	Plan.	1/12/2021	31/12/2021	15/1/2022	20/1/2022	6/3/2022	21/3/2022	23/3/2022	7/4/2022	12/4/2022	22/4/2022	11/4/2024				
							Real															
LPI3	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia do Loteamento Rio Bonito	5.216.160,00	3.851.801,02		2.3.1	Ex Ante	Plan.	24/11/2018	14/12/2018	29/12/2018	25/12/2018	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019	15/3/2019	28/2/2019	10/3/2019	17/2/2023				
							Real	28/11/2018	12/4/2019	12/4/2019	25/4/2019	31/5/2019	30/9/2019	30/9/2019	1/10/2019	3/10/2019	9/12/2019					
LPI4	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia de Cordeiros; Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua Presidente João Goulart; Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua João Fernandes Vieira Jr.	6.082.000,00	0,00	0,00	2.3.2 2.3.3 2.3.4	Ex Ante	Plan.	24/11/2018	14/12/2018	29/12/2018	25/12/2018	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019	15/3/2019	28/2/2019	1/10/2018	19/3/2021				
							Real	28/11/2018	12/4/2019	12/4/2019	25/4/2019	30/5/2019	30/9/2019	30/9/2019	1/10/2019		ANULADO					
	Licitação Pública Nacional (LPN)	34.862.000,00	20.299.981,33	4.453.887,68																		
LPN.1	Reurbanização da Rua Aleixo Maba	625.000,00	511.145,17	357.918,52	2.1.1	Poço Anterior Contrato Emprestito	Plan.	1/5/2018	n/a	n/a	31/5/2018	5/7/2018	15/7/2018	n/a	n/a	20/7/2018	1/10/2018	20/9/2020				
							Real	24/4/2018	n/a	n/a	18/7/2018	20/8/2018	28/9/2018	n/a	n/a	30/10/2018	4/3/2019	25/6/2020				
LPN.2	Abertura e Prolongamento de Vias na Área Central (Ruas José Eugênio Muller/ Alberto Werner/ Brusque/ Juvenal Garcia/ Uruguai/ Umbelino de Brito)	1.000.000,00	1.352.431,50	906.030,13	2.1.2	Ex Post	Plan.	1/6/2018	n/a	n/a	1/7/2018	5/8/2018	15/8/2018	n/a	n/a	20/8/2018	1/10/2018	20/9/2020				
							Real	26/9/2018	n/a	n/a	31/10/2018	27/12/2018	6/2/2019	n/a	n/a	19/2/2019	14/5/2019	19/11/2020				
LPN.3	Reurbanização da Rua Tijuca	800.000,00	815.922,69		2.1.3	ExPost	Plan.	1/2/2019	n/a	n/a	3/3/2019	7/4/2019	17/4/2019	n/a	n/a	22/4/2019	2/5/2019	21/4/2021				
							Real	19/11/2019	n/a	n/a	17/12/2019	20/1/2020	7/2/2020	n/a	n/a	20/2/2020	CANCELADO					
LPN.4	Reurbanização da Av. Delfim de Pádua Peixoto	2.125.000,00	866.362,28		2.1.4	ExPost	Plan.	1/4/2019	n/a	n/a	1/5/2019	5/6/2019	15/6/2019	n/a	n/a	20/6/2019	30/6/2019	14/6/2022				
							Real	1/9/2020	n/a	n/a	23/9/2020	29/10/2020	11/11/2020	n/a	n/a	23/11/2020	29/1/2021	CANCELADO				
LPN.5	Reurbanização da Av. Campos Novos	1.500.000,00	2.173.997,56		2.1.5	ExPost	Plan.	1/4/2019	n/a	n/a	1/5/2019	5/6/2019	15/6/2019	n/a	n/a	20/8/2019	30/8/2019	14/8/2022				
							Real	5/6/2019	n/a	n/a	19/6/2019	30/7/2019	12/8/2019	n/a	n/a	21/8/2019	29/8/2019					
LPN.6	Cidovia da Orta 01 - Reurbanização Av. José Medeiros Vieira	1.250.000,00			2.1.8	ExPost	Plan.	10/2/2022	n/a	n/a	12/3/2022	16/4/2022	26/4/2022	n/a	n/a	1/5/2022	11/5/2022	2/11/2023				
							Real															
LPN.7	Cidovia da Orta 02 - Reurbanização Rua Ver. Herminio Gervásio (ligação P. Brava - Cabeçudas)	800.000,00			2.1.9	ExPost	Plan.	10/2/2022	n/a	n/a	12/3/2022	16/4/2022	26/4/2022	n/a	n/a	1/5/2022	11/5/2022	2/11/2023				
							Real															
LPN.8	Cidovia da Orta 03 - Reurbanização Av. Prof. Paulo Bauer.	1.250.000,00			2.1.10	ExPost	Plan.	1/12/2021	n/a	n/a	31/12/2021	4/2/2022	14/2/2022	n/a	n/a	19/2/2022	1/3/2022	23/8/2023				
							Real															
LPN.9	Marginais do Ribeirão da Murta - Bairro Espinhos	2.380.000,00			2.1.11	Ex post	Plan.	10/12/2021	n/a	n/a	9/1/2022	13/2/2022	23/2/2022	n/a	n/a	28/2/2022	10/3/2022	28/2/2024				
							Real															
LPN.10	Ponte na Rua Adolfo Batschauer X Rua Sidney Schultze (bairro bairro São Judas / Cidade Nova)	1.750.000,00	1.240.174,81		2.1.14	Ex post	Plan.	1/6/2019	n/a	n/a	1/7/2019	5/8/2019	15/8/2019	n/a	n/a	20/8/2019	30/8/2019	19/8/2021				
							Real	30/10/2018	n/a	n/a	21/11/2018	27/12/2018	10/1/2019	n/a	n/a	24/5/2019	5/8/2019	CANCELADO				
LPN.11	Ponte na Rua Juca Cesário X Rua São Joaquim (bairro São João / São Vicente-Bambuzal).	1.750.000,00	1.182.494,45		2.1.15	Ex post	Plan.	1/2/2019	n/a	n/a	3/3/2019	7/4/2019	17/4/2019	n/a	n/a	22/4/2019	2/5/2019	21/4/2021				
							Real	21/3/2019	n/a	n/a	12/4/2019	23/4/2019	14/5/2019	n/a	n/a	12/6/2019	24/6/2020					
LPN.12	Praça de Esportes (Loteamento Santa Regina 02);	800.000,00	610.186,72	541.069,19	2.2.1	Processo previo a la vigencia	Plan.	1/6/2018	n/a	n/a	1/7/2018	5/8/2018	15/8/2018	n/a	n/a	20/8/2018	30/8/2018	19/8/2020				
							Real	13/7/2018	n/a	n/a	18/7/2018	21/8/2018	19/9/2018	n/a	n/a	30/10/2018	6/12/2018	6/7/2020				
LPN.13	Praça Nossa Senhora das Graças	400.000,00			2.2.3	ExPost	Plan.	1/8/2021	n/a	n/a	31/8/2021	5/10/2021	15/10/2021	n/a	n/a	20/10/2021	30/10/2021	20/10/2023				
							Real	1/9/2021	n/a	n/a	17/9/2021	22/10/2021										
LPN.14	Centro de Abastecimento (Mercado de Peixe) e Largo do Mercado Público.	2.275.000,00			2.2.2 2.2.4	ExPost	Plan.	1/12/2021	n/a	n/a	31/12/2021	4/2/2022	14/2/2022	n/a	n/a	19/2/2022	1/3/2022	19/2/2024				
							Real															

Plano de Aquisições e Contratações  
Nome do Executor: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
Nome do Projeto: PROGRAMA ITAJAÍ2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL  
EMPRESTIMO BRA-021/18  
Data: 30/09/2021

		Controle Orçamentário			N° de Referência POA	Modalidade de Aprovação		Marcos Principais												Nome Empresa Contratada	Origem	Situação (status)
Referência do PAC	Modalidade de Aquisição	Orçamento Estimado US\$	Montante Contratado Original US\$	Montante do Contrato Modificado US\$				Preparação Editais	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Publicação Edital	Abertura Propostas	Adjudicação da Proposta	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Assinatura Contrato	Início Obras	Fim Obras de Obras				
		64.610.160,00	25.529.452,85	4.453.887,68																		
LPN.15	Revitalização do Largo da Igreja Matriz		1.082.318,50	809.724,05		ExPost	Plan.	1/3/2019	n/a	n/a	31/3/2019	5/5/2019	15/5/2019	n/a	n/a	20/5/2019	30/5/2019	24/5/2020	Infraed Engenharia Eireli EPP	Itajaí, SC, Brasil	Obra Concluída	
LPN.16	Reurbanização e Macro drenagem da Rua Fermino Vieira Cordeiro (Espinheiros)		1.913.593,09			ExPost	Real	1/3/2019	n/a	n/a	10/4/2019	14/5/2019	10/6/2019	n/a	n/a	25/6/2019	3/7/2019	17/8/2020	AJ Potter Terraplanagem Ltda.	Itajaí, SC, Brasil	Em obras (87,75% Executado) - Previsão de entrega Out/2021	
							Plan.	19/7/2019	n/a	n/a	18/8/2019	22/9/2019	2/10/2019	n/a	n/a	7/10/2019	17/10/2019	6/10/2021				
LPN.17	Reurbanização da Rua Pedro Ferreira		382.076,48			ExPost	Plan.	10/11/2019	n/a	n/a	10/12/2019	14/1/2020	24/1/2020	n/a	n/a	29/1/2020	8/2/2020	2/2/2021	CR Arletatos de Cimento Ltda.	Itajaí, SC, Brasil	Em obras (59,21% Executado) - Previsão de entrega Out/2021	
							Real	19/12/2019	n/a	n/a	22/1/2020	11/3/2020	12/12/2019	n/a	n/a	2/9/2020	4/1/2021					
LPN.18	Ponte Av. Nilo Bitencourt x Rua Agostinho Alves Ramos (Bairro São Vicente / Cordeiros)		1.621.090,58			ExPost	Plan.	10/1/2020	n/a	n/a	9/2/2020	15/3/2020	25/3/2020	n/a	n/a	30/3/2020	9/4/2020	30/3/2022	Salver Construtora e Incorporadora	Itaporanga, SC, Brasil	Em obras (12,62% Executado) - Previsão de entrega Mar/2022	
							Real	14/2/2020	n/a	n/a	19/2/2020	10/6/2020	28/10/2020	n/a	n/a	3/11/2020	6/11/2020					
LPN.19	Drenagem e Pavimentação da Rua Manoel Bernardes (Acesso ao Centro de Inovação)		1.211.899,05			ExPost	Plan.	16/10/2019	n/a	n/a	15/11/2019	20/12/2019	30/12/2019	n/a	n/a	4/1/2020	14/1/2020	2/7/2022	AJ Potter Terraplanagem Ltda.	Itajaí, SC, Brasil	Em obras (9,30% Executado) - Previsão de entrega Jul/2022	
							Real	16/10/2019	n/a	n/a	20/11/2019	23/12/2019	10/1/2020	n/a	n/a	21/1/2020	10/2/2020					
LPN.20	Drenagem e Pavimentação da Avenida Paulo Cantídio da Silva		1.817.382,27	1.839.145,79		ExPost	Plan.	8/10/2019	n/a	n/a	7/11/2019	12/12/2019	22/12/2019	n/a	n/a	27/12/2019	6/1/2020	26/12/2021	NAJ Empreiteira Ltda. EPP	Navegantes, SC, Brasil	Obra Concluída	
							Real	8/10/2019	n/a	n/a	8/11/2019	12/12/2019	10/1/2020	n/a	n/a	21/1/2020	31/1/2020	7/5/2021				
LPN.21	Implantação e Pavimentação da Via Expressa Portuária de Itajaí - Etapa 1.1		646.361,86			ExPost	Plan.	5/12/2019	n/a	n/a	4/1/2020	8/2/2020	18/2/2020	n/a	n/a	23/2/2020	4/3/2020	22/2/2022	Baltt Empreiteira Transportes e Terraplanagem Ltda	Balneário Piçarras, SC, Brasil	Em obras (20,42% Executado) - Previsão de entrega Fev/2022	
							Real	5/12/2019	n/a	n/a	14/1/2020	14/2/2020	12/3/2020	n/a	n/a	19/5/2020	24/6/2020					

Plano de Aquisições e Contratações  
Nome do Executor: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
Nome do Projeto: PROGRAMA ITAJAÍ2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL  
EMPRESTIMO BRA-021/18  
Data: 30/09/2021

		Controle Orçamentário			Nº de Referência POA	Modalidade de Aprovação		Marcos Principais											Nome Empresa Contratada	Origem	Situação (status)
		Orçamento Estimado US\$	Montante Contratado Original US\$	Montante do Contrato Modificado US\$				Preparação Editais	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Publicação Edital	Abertura Propostas	Adjudicação da Proposta	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Assinatura Contrato	Início Obras	Fim de Obras de Obra			
Referência do PAC	Modalidade de Aquisição	64.610.160,00	25.529.452,85	4.453.887,68																	
LPN 22	Arena Multiuso - Parque do Agricultor Gilmar Graff		838.355,34			ExPost	Plan.	16/1/2020	n/a	n/a	15/2/2020	21/3/2020	31/3/2020	n/a	n/a	5/4/2020	15/4/2020	5/4/2022	Exito Construções Civis Ltda	Itajaí, SC, Brasil	Contrato cancelado (9,60% Executado) - Itens atualizar o projeto e orçamento para encaminhar para nova licitação.
							Real	16/1/2020	n/a	n/a	27/1/2020	28/2/2020	25/5/2020	n/a	n/a	9/6/2020	24/6/2020	CANCELADO			
LPN 23	Implantação de Galerias, Passeios e Ciclovia na Avenida Itaipava		794.014,17			ExPost	Plan.	17/6/2020	n/a	n/a	17/7/2020	21/8/2020	31/8/2020	n/a	n/a	5/9/2020	15/9/2020	5/9/2022	Construtora Natinho Ltda. EPP.	Itajaí, SC, Brasil	Em obras (46,63% Executado) - Previsão de entrega Set/2022
							Real	17/6/2020	n/a	n/a	9/7/2020	10/8/2020	5/10/2020	n/a	n/a	20/10/2020	10/2/2021				
LPN 24	Prolongamento da Rua Agílio Cunha					ExPost	Plan.	12/11/2020	n/a	n/a	12/12/2020	16/1/2021	26/1/2021	n/a	n/a	31/1/2021	10/2/2021	6/5/2022	Baltt Empreiteira Transportes e Terraplanagem Ltda	Balneário Piçarras, SC, Brasil	Em obras (12,30% Executado) - Previsão de entrega Maio/2022
							Real	12/11/2020	n/a	n/a	16/12/2020	19/1/2020		n/a	n/a	18/2/2021	8/3/2021				
LPN 25	Ponte no Campeche					ExPost	Plan.	1/8/2021	n/a	n/a	31/8/2021	5/10/2021	15/10/2021	n/a	n/a	20/10/2021	30/10/2021	23/4/2023			Em licitação
							Real	11/5/2021	n/a	n/a											
LPN 26	Parque Ecológico e Náutico de Itajaí					ExPost	Plan.	10/2/2022	n/a	n/a	12/3/2022	16/4/2022	26/4/2022	n/a	n/a	1/5/2022	11/5/2022	30/4/2024			Estamos elaborando o projeto executivo e realizando licenciamento Ambiental da Obra para posteriormente iniciarmos processo licitatório
							Real														
LPN 27	Mercado de Peixe (Temporário)					ExPost	Plan.	1/12/2021	n/a	n/a	31/12/2021	4/2/2022	14/2/2022	n/a	n/a	19/2/2022	1/3/2022	28/8/2022			Idem LPN. 14
							Real														
LPN 28	Binário Praia Brava - Via Paralela a Rua Luci Canziani (Novo acesso ao bairro Praia Brava)	1.545.000,00			2.1.13	ExPost	Plan.	1/12/2021	31/12/2021	15/1/2022	20/1/2022	6/3/2022	21/3/2022	23/3/2022	7/4/2022	12/4/2022	22/4/2022	14/10/2023			Binário Praia Brava: Estamos realizando o licenciamento Ambiental da Obra e o processo de desapropriação dos imóveis atingidos, para finalmente iniciarmos processo licitatório.
							Real														
LPN 29	Eixo Viário Oeste (ligação Itaipava x São Roque)	3.980.000,00			2.1.16	ExPost	Plan.	10/2/2022	12/3/2022	27/3/2022	1/4/2022	16/5/2022	31/5/2022	2/6/2022	17/6/2022	22/6/2022	2/7/2022	21/8/2024			Eixo Viário Oeste: Licitemos a elaboração do projeto desta obra
							Real														
LPN 30	Prolongamento da Av Adolfo Konder	2.000.000,00			2.1.17	ExPost	Plan.	10/2/2022	12/3/2022	27/3/2022	1/4/2022	16/5/2022	31/5/2022	2/6/2022	17/6/2022	22/6/2022	2/7/2022	25/9/2023			Prolongamento Av Adolfo Konder: Elaborando os projetos Complementares para posterior licenciamento ambiental e processo licitatório.
							Real														
LPN 31	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Sublândia de Corderos	3.460.000,00			2.3.2	Ex Ante	Plan.	21/10/2021	10/11/2021	25/11/2021	21/11/2021	5/1/2022	20/1/2022	25/1/2022	9/2/2022	25/1/2022	4/2/2022	29/7/2023			Atualizando orçamento para licitação
							Real														
LPN 32	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua Presidente João Goulart	1.152.000,00			2.3.3	ExPost	Plan.	20/11/2021	10/12/2021	25/12/2021	21/12/2021	4/2/2022	19/2/2022	24/2/2022	11/3/2022	24/2/2022	6/3/2022	1/3/2023			Atualizando orçamento para licitação
							Real														
LPN 33	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua João Fernandes Vieira Jr.	1.470.000,00			2.3.4	ExPost	Plan.	21/12/2021	10/1/2022	25/1/2022	21/1/2022	7/3/2022	22/3/2022	27/3/2022	11/4/2022	27/3/2022	6/4/2022	1/4/2023			Atualizando orçamento para licitação
							Real														
LPN 34	Ponte na Rua Adolfo Batschauer X Rua Sidney Schulze (bairro bairro São Judas / Cidade Nova)	1.750.000,00	1.240.174,81		2.1.14	Ex post	Plan.	26/8/2021	n/a	n/a	25/9/2021	30/10/2021	9/11/2021	n/a	n/a	14/11/2021	24/11/2021	19/11/2022			Em licitação
							Real	26/8/2021	n/a	n/a	24/9/2021	3/11/2021									
LPN 35	Arena Multiuso - Parque do Agricultor Gilmar Graff					ExPost	Plan.	1/12/2021	31/12/2021	15/1/2022	20/1/2022	6/3/2022	21/3/2022	23/3/2022	7/4/2022	12/4/2022	22/4/2022	17/4/2023			Atualizando projeto e orçamento para nova licitação
							Real														
LPN 36	Reurbanização da Rua Tijucas	800.000,00			2.1.3	ExPost	Plan.	1/12/2021	n/a	n/a	31/12/2021	4/2/2022	14/2/2022	n/a	n/a	19/2/2022	1/3/2022	23/8/2023			Estamos elaborando o projeto executivo e realizando licenciamento Ambiental da Obra para posteriormente iniciarmos processo licitatório
							Real														
LPN 37	Revitalização da Rua Hercílio Luz					ExPost	Plan.	1/12/2021	n/a	n/a	31/12/2021	4/2/2022	14/2/2022	n/a	n/a	19/2/2022	1/3/2022	19/2/2024			Estamos elaborando o projeto executivo e realizando licenciamento Ambiental da Obra para posteriormente iniciarmos processo licitatório
							Real														
	Comparação de Preços (CP)	0,00	0,00	0,00																	
	Firmas Consultoras	3.285.000,00	1.377.670,50	0,00																	
SBOC 1	Supervisão e Monitoramento Ambiental	3.125.000,00	1.154.175,87		4.1	ExAnte	Plan.	1/2/2019	3/3/2019	18/3/2019	23/3/2019	27/4/2019	7/5/2019	9/5/2019	24/5/2019	29/5/2019	8/6/2019	12/5/2024	Fundação Universidade do Vale do Itajaí	Itajaí, SC, Brasil	Firmado contrato de supervisão/acompanhamento e controle técnico-ambiental com a UNIVALI, sendo utilizado recursos próprios do Município.
							Real														
SBOC 2	Auditoria Financeira	160.000,00	0,00	0,00		ExAnte	Plan.	1/1/2019	31/1/2019	15/2/2019	20/2/2019	27/3/2019	6/4/2019	8/4/2019	23/4/2019	28/4/2019	8/5/2019	11/4/2024	TCE - SC	Florianópolis, SC, Brasil	Firmado acordo de cooperação com o TCE-SC para a realização deste serviço de auditoria, sem custo financeiro.
							Real														
Tomada de	Elaboração de Projeto Executivo para as Vias Marginais do Ribeirão da		105.501,64		1.1	ExPost	Plan.	10/10/2018	n/a	n/a	9/11/2018	14/12/2018	24/12/2018	n/a	n/a	23/12/2018	8/1/2019	7/7/2019	Echoa Engenharia	Florianópolis, SC, Brasil	Florianópolis, SC, Brasil

Plano de Aquisições e Contratações  
Nome do Executor: MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
Nome do Projeto: PROGRAMA ITAJAÍ2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL  
EMPRESTIMO BRA-021/18  
Data: 30/09/2021

		Controle Orçamentário			N° de Referência POA	Modalidade de Aprovação		Marcos Principais												Origem	Situação (status)
		Orçamento Estimado US\$	Montante Contratado Original US\$	Montante do Contrato Modificado US\$				Preparação Editais	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Publicação Edital	Abertura Propostas	Adjudicação da Proposta	Solicitação Não Objeção	Não Objeção	Assinatura Contrato	Início Obras	Fim Obras de Obra	Nome Empresa Contratada		
Referência do PAC	Modalidade de Aquisição	64.610.160,00	25.529.452,85	4.453.887,68																	
Tomada de preço.1	Multa						Real	10/10/2018	n/a	n/a	22/11/2018	13/12/2018	6/2/2019	n/a	n/a	28/3/2019	11/4/2019	Engenharia SS EPP	SC, Brasil	Fonplata, SC, Brasil	
Tomada de preço.2	Aquisição de Equipamentos de Topografia		88.708,88		ExPost	Plan.	2/5/2019	n/a	n/a	1/6/2019	6/7/2019	16/7/2019	n/a	n/a	21/7/2019	31/7/2019	25/7/2020	Manfra e Cia LTDA	Porto Alegre, RS, Brasil	Porto Alegre, RS, Brasil	
						Real	2/5/2019	n/a	n/a	10/7/2019	25/7/2019	25/7/2019	n/a	n/a	5/8/2019	28/8/2019					
Tomada de preço.3	Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado e Licenciamento Ambiental da Obra do Binário da Osvaldo Reis		29.284,11		ExPost	Plan.	2/5/2019	n/a	n/a	1/6/2019	6/7/2019	16/7/2019	n/a	n/a	21/7/2019	31/7/2019	25/7/2020	AcquaPLAN Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda	Balneário Camboriú, SC, Brasil	Balneário Camboriú, SC, Brasil	
						Real	8/1/2020	n/a	n/a	27/11/2020	12/2/2020	12/2/2020	n/a	n/a	18/5/2020	17/6/2020					
Consultores Individuais		0,00	0,00	0,00																	
TOTAL GERAL		64.610.160,00	25.529.452,85	4.453.888																	
Elaboracion de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																					
Proceso selección/contratación																					
Firma y desarrollo del contrato																					

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."