

**Plano Anual de Contratações - PAC**

Nome do Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Contrato BRA-22/2019

Nome do projeto: Programa de Requalificação Urbana e Melhorias Ambientais em Vila Velha ES.

Data do Arquivo: 03/03/2021

Nº proc.	Modalidade de Contratação	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			Nº de Identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante/ex post)	PRINCIPAIS MARCOS										Nome da Empresa Contratada	Origem		
		Orçamento Estimado (US\$)	Montante Contratado Original (US\$)	Montante Contrato Alterado (US\$)			Elaboração de Editais	Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA	Não objeção FONPLATA	Publicação do Edital	Abertura de Envelopes	Adjudicação da Proposta	Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA	Não Objeção FONPLATA	Assinatura do Contrato	Início das Obras / Aquisições			Conclusão das Obras / Aquisições	
							Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data			Indicar data	
	LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL	27.191.400,00	9.544.351,44	0,00																
		6.888.211,69	4.277.001,34	0,00																
LPI-1	Execução de obras de pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas, sinalização, ciclovias e ciclofaixas nos Bairros Darly Santos e Pontal das Garças (01 lote)	6.888.211,69	4.277.001,34		2.2.3	Ex ante	Plan.	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	sep-20	oct-20	abr-21	jun-22	CONSÓRCIO ACA-CONCREPOXI	Brasil
							Real	mar-20	ago-20	ago-20	ago-20	oct-20	oct-20	nov-20	dic-20	dic-20				
	LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL	18.801.188,31	5.267.350,09	0,00																
LPN-2	Execução de Drenagem e Pavimentação de Vias no Bairro Balneário Ponta da Fruta	3.190.061,43	2.608.291,45		2.2.7.1	Ex ante	Plan.	abr-20	may-20	may-20	jun-20	jul-20	jul-20	ago-20	ago-20	sep-20	may-21	jul-22	VLZ CONSTRUTORA LTDA	Brasil
							Real	sep-20	oct-20	oct-20	oct-20	nov-20	nov-20	dic-20	dic-20	dic-20				
LPN-1	Execução de Drenagem e Pavimentação de Vias nos Bairros Santa Paula I e Santa Paula II.	1.653.206,65	1.158.314,24		2.2.7.2	Ex ante	Plan.	abr-20	may-20	may-20	jun-20	jul-20	jul-20	ago-20	ago-20	sep-20	abr-21	jun-22	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Brasil
							Real	ago-20	sep-20	sep-20	sep-20	oct-20	oct-20	nov-20	nov-20	nov-20				
LPN-4	Execução de Drenagem e Pavimentação de Vias nos Bairros Riviera da Barra, Cidade da Barra e São Conrado.	2.189.539,05	1.500.744,40		2.2.7.3	Ex ante	Plan.	abr-20	may-20	may-20	jun-20	jul-20	jul-20	ago-20	ago-20	sep-20	may-21	jul-22	MAR & SOL CONSTRUÇÃO CIVIL	Brasil
							Real	sep-20	oct-20	oct-20	oct-20	nov-20	nov-20	dic-20	dic-20	dic-20				
LPN-6	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - MEIO AMBIENTE (3 Lotes)	2.477.000,00			2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3	Ex ante	Plan.	may-21	-	-	jul-21	ago-21	sep-21	-	-	oct-21	oct-21	abr-23		
							Real													
LPN-7	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO - MEIO AMBIENTE Parque Urbano Sítio Batalha - 1ª etapa	1.686.000,00			2.1.4	Ex ante	Plan.	oct-21	-	-	dic-21	ene-22	feb-22	-	-	mar-22	mar-22	sep-23		
							Real													
LPN-8	Execução de obras de pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas, sinalização vertical e horizontal, ciclovias e ciclofaixas (4 Lotes). Região 01 e 02	3.436.205,62			2.2.2 e 2.2.4	Ex ante	Plan.	nov-21	-	-	feb-22	mar-22	abr-22	-	-	may-22	jun-22	may-23		
							Real													
LPN-9	Execução de obras de pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas, sinalização vertical e horizontal, ciclovias e ciclofaixas na Grande Cobilândia	1.774.730,28			2.2.5	Ex ante	Plan.	nov-21	-	-	feb-22	mar-22	abr-22	-	-	may-22	jun-22	may-23		
							Real													
LPN-10	Execução de obras de pavim., drenagem, urban., calçadas, sinalização, ciclovias (3 Lotes: Ulisses Guimarães (2) e P. da Fruta)	2.394.445,29			2.2.8	Ex ante	Plan.	nov-21	-	-	feb-22	mar-22	abr-22	-	-	may-22	jun-22	may-23		
							Real													
	COMPARAÇÃO DE PREÇOS	180.000,00	0,00	0,00																
CP-1	Estruturação da UGP: Aquisição de Software	100.000,00			3.1.1.1	Ex ante	Plan.	feb-21	-	-	mar-21	mar-21	mar-21	-	-	abr-21	abr-21	abr-21		
							Real													
CP-2	Estruturação da UGP: Aquisição de Equipamentos	80.000,00			3.1.1.2	Ex post	Plan.	mar-21	-	-	abr-21	abr-21	abr-21	-	-	may-21	may-21	may-21		
							Real													
	EMPRESAS DE CONSULTORIA	1.152.000,00	0,00	0,00																
LPN-5	Supervisão de Obras e Apoio ao Gerenciamento do Programa	1.072.000,00			3.3.1.2	Ex ante	Plan.	ene-21	mar-21	mar-21	mar-21	abr-21	may-21	may-21	may-21	may-21	may-21	dic-23		
							Real													
LPN-3	Auditoria Externa - Ano 2020/21/22	80.000,00			3.2.1.1	Ex ante	Plan.	abr-20	may-20	may-20	jun-20	jul-20	mar-21	mar-21	mar-21	mar-21	abr-21	mar-23		
							Real	abr-20	sep-20	sep-20	sep-20	dic-20								
	CONSULTORES INDIVIDUAIS	100.000,00	0,00	0,00																
CI-1	Consultores Individuais	100.000,00			3.1.1.3	Ex ante	Plan.	mar-21	abr-21	abr-21	abr-21	may-21	may-21	jun-21	jun-21	jun-21	jun-21	dic-23		
							Real													
	COMPRA DIRETA	70.000,00	0,00	0,00																
CD-1	Sistema de Gerenciamento Físico e Financeiro	70.000,00			3.1.1.4	Ex ante	Plan.	mar-21	mar-21	mar-21	mar-21		abr-21	abr-21	abr-21	abr-21	abr-21	abr-24		
							Real													
	TOTAL GERAL	27.191.400,00	9.544.351,44	0,00																

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha ES/UGP.

Preparação de editais / Especificações técnicas / Termos de Referência
Processo seleção/contratação
Assinatura e desenvolvimento do contrato

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."