

Plano de Aquisições e Contratações - PAC

V.1 Data: 18/03/21

Nome do Executor: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Operação nº: BRA-25/2020

Nome da Operação: Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante/RN – PAES

Nº de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Nº de Identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante/ ex post)	Modal. dos Projetos		HITOS PRINCIPALES												Nombre firma adjudicada	Origen	Comentarios	
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$					Data de Conclusão dos Projetos	Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fim de Obra				
									Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				
	<b>Licitación Pública Internacional</b>	19.240.647,65	3.354.571,00	0,00																				
LPI-FONPLATA-O-1	LPI Nº 003/2020 - Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Bairros Centrais de São Gonçalo do Amarante	13.185.536,65	0,00	0,00	2.2.1.2.	ex ante	Projeto Básico	Plan.	28/8/2020	31/8/2020	3/9/2020	13/10/2020	16/10/2020	16/12/2020	27/3/2021	29/3/2021	3/4/2021	13/04/2021	2/5/2021	18/10/2023				
								Real	28/8/2020	31/8/2020	3/9/2020	13/10/2020	11/12/2020	5/2/2021	1/3/2021	24/3/2021								
LPI-FONPLATA-O-2	LPI nº 002/2020 / Contrato Adm. nº 338/2020 - Obra para Requalificação e/ou Implantação de Várias Ruas com Aplicação de Pavimento Asfáltico em CBUQ. (Lotes I e II).	6.055.111,00	3.354.571,00	0,00	2.2.2.3.1.	ex ante	Projeto Básico	Plan.	16/6/2020	27/4/2020	3/7/2020	4/7/2020	9/7/2020	17/8/2020	22/8/2020	27/8/2020	31/8/2020	8/9/2020	8/9/2020	1/3/2022	Construtora Luiz Costa Ltda	Brasil	Processo / PMSGAR / RN n.º 2000002975	
								Real	16/6/2020	27/4/2020	3/7/2020	4/7/2020	9/7/2020	17/8/2020	22/8/2020	27/8/2020	31/8/2020	8/9/2020	8/9/2020					
	<b>Licitación Pública Nacional</b>	14.472.624,27	2.627.938,97	0,00																				
LPN-FONPLATA-O-1	CPN nº 003/2020 / Contrato Adm. nº 656/2020 - Implantação de um Anel Viário e Praça na Entrada da Cidade, em São Gonçalo do Amarante/RN.	3.168.982,00	2.095.501,20	0,00	2.2.2.1.	ex post	Projeto Básico	Plan.	20/7/2020	24/7/2020	27/7/2020	28/7/2020	1/9/2020	10/9/2020	10/10/2020	11/10/2020	16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020	21/10/2021	Construtora Gurgel Soares Ltda	Brasil	Processo/PMSGAR/RN N.º 2000004984	
								Real	20/7/2020	24/7/2020	27/7/2020	28/7/2020	1/9/2020	10/9/2020	10/10/2020	11/10/2020	16/10/2020	26/10/2020	27/10/2020					
LPN-FONPLATA-O-2	CPN nº 005/2019 / Contrato Adm. nº 338/2020 - Construção do Sistema Adutor Integrado das comunidades Rurais de Poço de Pedras e Serrinha em SGA	977.456,00	532.437,77	0,00	2.2.1.1.	ex post	Projeto Básico	Plan.	27/8/2020	18/10/2019	3/1/2020	6/1/2020	8/1/2020	9/1/2020	19/5/2020	24/5/2020	29/5/2020	12/6/2020	12/6/2020	7/5/2021	Construtora Pinheiro Aveilino Ltda-EPP	Brasil	Processo Administrativo nº 1901311972 (Este contrato sofreu uma paralisação de 30 dias e recebeu um aditivo de prazo de 120 dias)	
								Real	27/8/2020	18/10/2019	3/1/2020	6/1/2020	8/1/2020	9/1/2020	19/5/2020	24/5/2020	29/5/2020	12/6/2020	12/6/2020					
LPN-FONPLATA-O-3	Rede de Distribuição do Sistema Adutor Maxaranguape, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, Bairro Golandim (DMC 11,12,13,14,15) e área de influência do RAP (DMC 09)	4.418.762,00	0,00	0,00	2.1.1.1	ex post	Projeto Básico	Plan.	23/12/2020	29/12/2020	12/1/2021	17/1/2021	9/2/2021	11/3/2021	27/6/2021	28/6/2021	3/7/2021	13/7/2021	22/7/2021	31/12/2022				
								Real	17/1/2021	19/1/2021	25/1/2021	27/1/2021	4/2/2021											
LPN-FONPLATA-O-4	Construção de pontilhão sobre o Rio Potengi, ligando a Comunidade de Coqueiros a Santo Antônio, com aproximadamente 130m.	202.785,35	0,00	0,00	2.2.2.2.1.	ex post	Projeto Básico	Plan.	16/3/2021	21/3/2021	24/3/2021	29/3/2021	3/4/2021	18/5/2021	17/6/2021	18/6/2021	23/6/2021	29/6/2021	29/6/2021	25/11/2021				
								Real																
LPN-FONPLATA-O-5	Construção de pontilhão sobre o Rio Potengi, ligando a Comunidade de Poço de Pedra ao acesso a RN 312, com aproximadamente 130m.	284.911,11	0,00	0,00	2.2.2.2.2.	ex post	Projeto Básico	Plan.	18/3/2021	23/3/2021	26/3/2021	31/3/2021	5/4/2021	5/5/2021	19/6/2021	20/6/2021	25/6/2021	1/7/2021	1/7/2021	28/11/2021				
								Real																
LPN-FONPLATA-O-6	Construção de pontilhão sobre o Rio Potengi, ligando a Comunidade de Bela Vista ao acesso a Comunidade de Utinga, com aproximadamente 130m.	284.911,11	0,00	0,00	2.2.2.2.3.	ex post	Projeto Básico	Plan.	18/3/2021	23/3/2021	24/3/2021	29/3/2021	1/4/2021	1/5/2021	15/6/2021	16/6/2021	21/6/2021	1/7/2021	1/7/2021	27/11/2021				
								Real																
LPN-FONPLATA-O-7	LPN 004/2020- Obras de Implantação e Requalificação de Vias com Aplicação de Pavimento Asfáltico no CBUQ. Corresponde ao lote III.	1.159.392,31	0,00	0,00	2.2.2.3.2.1.	ex post	Projeto Básico	Plan.	14/1/2020	30/9/2020	14/10/2020	15/10/2020	16/3/2021	15/4/2021	30/5/2021	4/6/2021	9/6/2021	16/6/2021	19/6/2021	13/6/2022				
								Real	14/1/2020	30/9/2020	14/10/2020	15/10/2020												
LPN-FONPLATA-O-8	Obras de Implantação e Requalificação de Vias com Aplicação de Pavimento Asfáltico no CBUQ. Corresponde à soma dos lotes IV e Lote V.	1.829.682,25	0,00	0,00	2.2.2.3.2.2.	ex post	Projeto Básico	Plan.	17/3/2021	18/3/2021	19/3/2021	24/3/2021	29/3/2021	28/4/2021	14/6/2021	19/6/2021	23/6/2021	3/7/2021	7/7/2021	2/5/2022				
								Real																
LPN-FONPLATA-O-9	Implantação de cicloviárias/ciclofaixas e calçadas para pedestres em aproximadamente 20 km	721.729,27	0,00	0,00	2.1.2.1.	ex post	Projeto Básico	Plan.	1/5/2022	2/5/2022	5/5/2022	10/5/2022	15/5/2022	14/6/2022	14/7/2022	19/7/2022	24/7/2022	2/8/2022	5/8/2022	1/4/2023				
								Real																
LPN-FONPLATA-O-10	Construção do Parques das Nascentes do Rio Golandim	727.325,30	0,00	0,00	2.1.3.1.1.	ex post	Projeto Básico	Plan.	1/5/2021	5/5/2021	6/5/2021	11/5/2021	16/5/2021	15/6/2021	4/8/2021	9/8/2021	13/8/2021	22/8/2021	23/8/2021	19/5/2022				
								Real																
LPN-FONPLATA-O-11	Construção do Parque Ecológico Rockfeller	696.687,57	0,00	0,00	2.1.3.1.2.	ex post	Projeto Básico	Plan.	16/3/2021	21/3/2021	22/3/2021	23/3/2021	28/3/2021	27/4/2021	21/6/2021	26/6/2021	30/6/2021	10/7/2021	13/7/2021	9/3/2022				
								Real																
	<b>Firmas Consultoras</b>	1.677.031,78	1.175.047,48	0,00																				
LPI-FONPLATA-SBQC-1	LPI nº 001/2020 - Supervisão Técnica e Ambiental do Programa	1.677.031,78	1.175.047,48	0,00	3.1.	ex ante	Termo de Referência	Plan.	17/9/2019	9/10/2019	21/9/2020	10/7/2020	28/8/2020	13/10/2020	14/3/2021	15/3/2021	20/3/2021	27/3/2021	1/4/2021	10/11/2024	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Brasil	Contrato Administrativo n.º 198/2021, decorrente da Licitação Pública Nacional n.º 001/2020 – Processo/PMSGAR/RN n.º 2000007999.	
								Real	17/9/2019	9/10/2019	21/9/2020	10/7/2020	28/8/2020	8/2/2021	26/2/2021	1/3/2021	11/3/2021	14/4/2021	14/4/2021					
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>35.390.303,70</b>	<b>7.157.557,45</b>	<b>0,00</b>																				

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia  
Proceso selección/contratación  
Firma y desarrollo del contrato

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."