

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Ministerio de Seguridad
Operación N°: ARG 28/2016
Nombre de la Operación: Programa Desarrollo Complejos Fronterizos

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Modalidad de aprobaciones		HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen		
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Modificado US\$			Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra			Fin de Obra	
		Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha	
	Licitación Pública Internacional	4.451.799	3.671.800	3.228.855																
2.1.3	Escáners de equipaje y accesorios	296.798	264.000	217.350	ExAnte	Plan	01/06/21	01/07/21	08/07/21	15/07/21	24/08/21	09/09/21	16/09/21	23/09/21	30/09/21	30/09/21	28/01/22	NUCTECH COMPANY LTD	Argentina	
						Real	06/07/21	17/06/21	24/06/21	29/07/21	27/09/21	09/11/21	09/11/21	10/11/21	23/12/21	23/12/21	22/04/22			
2.1.7	Detectores e identificadores portátiles de drogas	518.636	208.600	172.027	ExAnte	Plan	01/06/21	01/07/21	08/07/21	15/07/21	24/08/21	09/09/21	16/09/21	23/09/21	30/09/21	30/09/21	28/01/22	NUCTECH COMPANY LTD	Argentina	
						Real	06/07/21	17/06/21	24/06/21	29/07/21	27/09/21	09/11/21	09/11/21	10/11/21	23/12/21	23/12/21	22/04/22			
2.1.10	Escáners para vehículos livianos	3.636.365	3.199.200	2.839.477	ExAnte	Plan	01/06/21	01/07/21	08/07/21	15/07/21	24/08/21	09/09/21	16/09/21	23/09/21	30/09/21	30/09/21	27/02/22	NUCTECH COMPANY LTD	Argentina	
						Real	06/07/21	17/06/21	24/06/21	29/07/21	27/09/21	09/11/21	09/11/21	10/11/21	23/12/21	23/12/21	21/06/22			
	Licitación Pública Nacional	16.993.543	15.620.069	21.577.245																
1.1.1	Construcción Paso Aguas Blancas - Bermejo	1.424.271	1.203.998	2.208.671	ExPost	Plan	23/07/18	No aplica	No aplica	23/07/20	12/08/20	01/09/20	08/09/20	22/09/20	29/09/20	13/10/20	23/10/21	ANTONIO JOSÉ FORTINO CONSTRUCCIONES S.R.L.	Argentina	
						Real	07/07/20	10/06/20	26/06/20	13/07/20	13/08/20	09/11/20	09/11/20	22/12/20	04/02/21	19/05/22				
1.1.2	Construcción Paso Clorinda - Puerto Jose A. Falcon	2.318.058	1.685.593	3.361.343	ExPost	Plan	23/07/18	No aplica	No aplica	23/07/20	12/08/20	01/09/20	08/09/20	22/09/20	29/09/20	13/10/20	08/10/21	PRAT S.R.L.	Argentina	
						Real	27/05/20	10/06/20	26/06/20	07/07/20	11/08/20	29/09/20	22/12/20	29/01/21	15/10/22					
1.1.3	Construcción Paso Salvador Mazza - Yacuiba	799.257	787.462	1.360.998	ExPost	Plan	20/12/20	No aplica	No aplica	19/01/21	08/02/21	28/02/21	No aplica	No aplica	07/03/21	21/03/21	16/03/22	INVLAC CONSTRUCCIONES S.R.L.	Argentina	
						Real	09/12/20	No aplica	No aplica	11/12/20	15/01/21	29/03/21	17/05/21	27/05/21	11/06/21	08/09/21	16/06/23			
1.1.4	Construcción Paso Jama - Jama	4.034.507	3.158.688	487.281	ExAnte	Plan	23/07/18	19/06/19	03/07/19	10/07/19	30/07/19	19/08/19	26/08/19	09/09/19	26/11/19	29/07/20	22/10/21	RG7 SAU Y ERNESTO TARNOUSKI SA UTE	Argentina	
						Real	04/06/19	06/06/19	13/06/19	26/06/19	14/08/19	03/09/19	04/09/19	24/09/19	26/11/19	20/11/20	15/03/22			
1.1.5	Construcción Paso La Quiaca - Villazón	2.743.049	3.435.821	6.274.131	ExPost	Plan	12/12/20	No aplica	No aplica	11/01/21	20/02/21	08/03/21	No aplica	No aplica	15/03/21	29/03/21	24/03/22	JUAN PEDRO GARIN CONSTRUCCIONES S.A.	Argentina	
						Real	14/01/21	22/12/20	22/12/20	15/01/21	19/02/21	15/04/21		29/07/21	18/10/21	26/08/23				
1.1.7	Construcción Paso Puerto Iguazu - Pto Tres Fronteras	1.299.239	1.129.785	1.817.582	ExAnte	Plan	07/09/21	06/12/21	20/12/21	27/12/21	05/02/22	21/02/22	28/02/22	14/03/22	21/03/22	04/04/22	10/09/22	PRAT S.R.L.	Argentina	
						Real	01/07/21	31/08/21	06/09/21	17/09/21	16/11/21	07/01/22	09/02/22	10/02/22	12/04/22	16/05/22	31/03/23			
1.1.8	Construcción Paso Puerto Pilcomayo - Puerto Ita Enramada	2.169.210	1.680.429	2.913.088	ExAnte	Plan	07/09/21	06/12/21	20/12/21	27/12/21	05/02/22	21/02/22	28/02/22	14/03/22	21/03/22	04/04/22	30/03/23	IPRAR S.R.L.	Argentina	
						Real	01/10/20	26/03/21	30/03/21	30/03/21	20/05/21	17/02/22	18/02/22	21/02/22	05/04/22	03/05/22	15/06/23			
1.1.9	Construcción Paso San Antonio - Santo Antonio	912.702	1.793.892	2.487.648	ExPost	Plan	04/03/22	06/06/22	16/06/22	23/06/22	02/08/22	08/08/22	25/08/22	08/09/22	15/09/22	29/09/22	29/09/23	RBM S.R.L.	Argentina	
						Real	22/04/22	30/06/22	06/07/22	08/07/22	03/08/22	06/09/22	08/09/22	13/09/22	30/09/22	01/11/22	01/11/23			
2.1.1.1	Adquisición de grupos electrógenos - 2018	497.250	225.905	164.605	ExPost	Plan	06/08/20	13/08/20	20/08/20	27/08/20	25/02/21	04/03/21	06/03/21	10/03/21	10/03/21	09/05/21		ELEKTROGEN DE ARGENTINA SA PALMERO SAN LUIS SA	Argentina	
						Real	17/07/18	13/06/18	03/07/18	23/07/18	14/09/18	29/10/18	09/11/18	13/12/18	13/12/18	31/03/19				
2.1.1.2	Adquisición de grupos electrógenos - 2020	135.374	175.201	158.914	ExPost	Plan	06/08/20	13/08/20	20/08/20	27/08/20	25/02/21	04/03/21	06/03/21	10/03/21	10/03/21	17/06/21		CETEC SUDAMERICANA S.A.	Argentina	
						Real	16/10/20			22/10/20	13/11/20	16/12/20	18/02/21	18/02/21	06/09/21					
2.1.6.2	Mobiliario, cartelería y señalética - Año 2022	291.390	252.312	252.312	ExPost	Plan	12/08/22	No aplica	No aplica	11/10/22	10/11/22	10/12/22	No aplica	No aplica	30/12/22	30/12/22	29/01/23	Materyn Equipamientos S.R.L. AS MADERAS Alberto R. Scazzuso y Cia. S.A. ABC LATINOAMERICANA DE COMERCIALIZACIÓN S.A. CONBACS S.R.L.	Argentina	
						Real	09/09/22			17/10/22	18/11/22	22/12/22			24/01/23	24/01/23	29/05/23			
2.1.8.3	Linternas tácticas y Equipamiento vial (**)	200.473	90.984	90.672	ExAnte	Plan	03/08/20	No aplica	No aplica	02/09/20	02/10/20	18/10/20	No aplica	No aplica	25/10/20	25/10/20	14/11/20			
						Real	14/10/20	28/09/20	05/10/20	16/10/20	06/11/20	23/11/20	17/12/20	21/12/20	02/02/21	02/02/21	23/02/21			
2.1.17	Vehículo para Puerto Iguazú	168.765			ExPost	Plan	29/06/23	No aplica	No aplica	30/07/23	29/08/23	14/09/23	No aplica	No aplica	21/09/23	21/09/23	20/12/23			
						Real	02/06/23			23/06/23	13/07/23	04/08/23								
	Concurso de Precios	118.049	178.642	148.749																
2.1.6.1	Mobiliario, cartelería y señalética - Año 2021	83.441	155.550	129.369	ExPost	Plan	17/12/21	No aplica	No aplica	16/01/22	15/02/22	20/02/22	No aplica	No aplica	23/02/22	23/02/22	25/03/22	Materyn Equipamientos S.R.L. (Lote 1) Mano Omar Garavelli (Lote 2)	Argentina	
						Real	13/10/21	08/09/21	09/09/21	20/12/21	10/01/22	22/04/22	12/05/22	12/05/22	11/07/22					
2.1.8.1	Adquisición de desfibriladores	29.545	18.506	14.920	ExAnte	Plan	26/05/18	No aplica	No aplica	25/06/18	25/07/18	10/08/18	No aplica	No aplica	17/08/18	18/08/18	07/09/18	FILOBIOSIS SA	Argentina	
						Real	19/07/17			19/04/18	22/05/18	17/07/18			17/08/18	23/08/18				
2.1.8.2	Aros salvavidas	5.064	4.586	4.460	ExAnte	Plan	01/01/21	No aplica	No aplica	31/01/21	02/03/21	18/03/21	No aplica	No aplica	25/03/21	25/03/21	14/04/21	AQUATIC S.R.L.	Argentina	
						Real	09/02/21	27/01/21	03/02/21	10/02/21	23/02/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21	14/05/21	14/05/21	18/05/21			
	Firmas Consultoras	1.944.459	1.249.916	1.184.348																
3.1	Plan de Capacitación	367.703			ExPost	Plan	02/06/23	No aplica	No aplica	12/06/23	22/07/23	05/08/23	No aplica	No aplica	15/08/23	22/08/23	11/09/23			
						Real	22/06/23			04/07/23	18/07/23									
4.1.2	Auditoría externa	63.403	31.813	40.233	ExAnte	Plan	25/11/20	02/12/20	09/12/20	16/12/20	05/01/21	08/01/21	10/01/21	13/01/21	15/01/21	22/01/21	06/07/22	BAKER TILLY ARGENTINA S.R.L.	Argentina	
						Real	16/11/20	22/10/20	28/10/20	24/11/20	18/12/20	09/03/21	17/03/21	17/03/21	06/05/21	06/05/21	31/12/24			
4.1.4.4	Contratación (SBCC) de Proyectos Ejecutivos para los pasos de Puerto Iguazú, Salvador Mazza y Alba Posse, La Quiaca, Puerto Paso La Barca y San Antonio	337.181	279.362	261.653	ExAnte	Plan	26/11/18	03/12/18	11/01/20	18/01/20	07/02/20	14/02/20	21/02/20	06/03/20	13/03/20	20/03/20	16/09/20	ConsulBaires - ASZ	Argentina	
						Real	28/08/19	10/07/19	15/07/19	13/09/19	31/10/19	09/03/20	11/03/20	13/03/20	19/03/20	19/03/20	29/07/20			
4.1.4.12	Consultoría (SBCC) para apoyo Dirección de Obra Aguas Blancas -	200.797	158.548	205.981	ExPost	Plan	03/09/20	No aplica	No aplica	10/09/20	30/09/20	07/10/20	No aplica	No aplica	14/10/20	21/10/20	16/09/22	LANDE & ASOCIADOS S.A.	Argentina	
						Real	01/09/20	30/04/20	26/06/20	10/09/20	01/10/20	16/11/20			30/12/20	04/02/21	20/05/23			
4.1.4.13	Consultoría (SBCC) para apoyo Dirección de Obra Clorinda	224.711	159.828	243.782	ExPost	Plan	03/09/20	No aplica	No aplica	10/09/20	30/09/20	07/10/20	No aplica	No aplica	14/10/20	21/10/20	16/09/22	LATINOCONSULT-SERRA	Argentina	
						Real	01/09/20	30/04/20	26/06/20	10/09/20	01/10/20	17/11/20			30/12/20	29/01/21	15/10/23			
4.1.4.14	Consultoría (SBCC) para apoyo Dirección de Obra Salvador Mazza (*)	182.761	102.552	119.570	ExPost	Plan	09/02/21	No aplica	No aplica	16/02/21	08/03/21	15/03/21	No aplica	No aplica	22/03/21	29/03/21	16/01/23	HIDROESTRUCTURAS S.A. - COMS S.A.	Argentina	
						Real	12/02/21			24/02/21	17/03/21	14/06/21			13/08/21	08/09/21	16/05/24			
4.1.4.15	Consultoría (SBCC) para apoyo Dirección de Obra Jama	33																		