

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Dirección de ejecución de Préstamos Internacionales - MTyD

Operación N°: ARG-58/2021

Nombre de la Operación: Programa Federal de Infraestructura Deportiva

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)	HITOS PRINCIPALES													Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$			Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra				
	Licitación Pública Internacional	6.742.000	0	0			Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				
LPi-O-01	Pabellón Multipropósito - Pocito - San Juan	6.742.000			1.1.6	ExAnte	Plan. 28/1/2023	2/2/2023	16/7/2023	20/8/2023	4/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	21/10/2023	24/10/2023	3/11/2023	26/4/2025				
	Licitación Pública Nacional	14.357.000	0	0			Real 1/11/2022	10/1/2023	13/1/2023	30/1/2023	27/3/2023	Fracasada									
LPN-O-01	Centro de Desarrollo Deportivo en Altura - Tafí del Valle - Tucumán	2.000.000			1.1.2	ExAnte	Plan. 19/6/2023	23/6/2023	27/6/2023	30/6/2023	30/7/2023	29/8/2023	1/9/2023	11/9/2023	3/10/2023	13/10/2023	5/4/2025				
							Real 1/6/2023	6/6/2023	10/7/2023	25/7/2023	29/8/2023	Desierta									
LPN-O-02	Centro Provincial de Desarrollo Deportivo - Caleta Olivia - Santa Cruz	3.925.000			1.1.7	ExAnte	Plan. 22/6/2023	28/6/2023	30/6/2023	3/7/2023	7/8/2023	6/9/2023	9/9/2023	19/9/2023	11/10/2023	21/10/2023	20/10/2024				
							Real 30/5/2023	6/6/2023	10/7/2023												
LPN-O-03	Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla - CABA	2.032.000			1.1.1	ExAnte	Plan. 31/10/2023	4/11/2023	8/11/2023	11/11/2023	21/12/2023	20/1/2024	23/1/2024	2/2/2024	22/2/2024	8/3/2024	8/3/2025				
							Real														
LPN-O-04	Hospedaje para Deportistas CEPARD - Posadas - Misiones	600.000			1.1.3	ExAnte	Plan. 28/9/2023	2/10/2023	6/10/2023	27/10/2023	6/12/2023	20/12/2023	23/12/2023	2/1/2024	22/1/2024	6/2/2024	5/2/2025				
							Real														
LPN-O-05	Gimnasio Polideportivo en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) - Santa Fe	2.800.000			1.1.4	ExAnte	Plan. 14/11/2023	18/11/2023	22/11/2023	25/11/2023	4/1/2024	3/2/2024	6/2/2024	16/2/2024	7/3/2024	22/3/2024	22/3/2025				
							Real														
LPN-O-06	Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) - Esteban Echeverría - Pcia de Buenos Aires	3.000.000			1.1.5	ExAnte	Plan. 14/11/2023	18/11/2023	22/11/2023	25/11/2023	4/1/2024	3/2/2024	6/2/2024	16/2/2024	7/3/2024	22/3/2024	22/3/2026				
							Real														
	Firmas Consultoras	947.500	0	0																	
SBECC-FC-1	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Pabellón Multipropósito - Pocito - San Juan	68.571			1.3.6	ExAnte	Plan. 11/3/2024	15/3/2024	19/3/2024	9/4/2024	9/5/2024	30/5/2024	2/6/2024	12/6/2024	13/7/2024	14/7/2024	5/1/2026				
							Real														
SBECC-FC-2	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Centro de Desarrollo Deportivo en Altura - Tafí del Valle - Tucumán	51.429			1.3.2	ExAnte	Plan. 13/6/2024	17/6/2024	21/6/2024	12/7/2024	11/8/2024	1/9/2024	4/9/2024	14/9/2024	15/10/2024	16/10/2024	9/4/2026				
							Real														
SBECC-FC-3	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Centro Provincial de Desarrollo Deportivo - Caleta Olivia - Santa Cruz	68.571			1.3.7	ExPost	Plan. 21/6/2024	25/6/2024	29/6/2024	20/7/2024	19/8/2024	9/9/2024	12/9/2024	22/9/2024	23/10/2024	24/10/2024	17/4/2026				
							Real														
SBECC-FC-4	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Centro Urbano de Desarrollo Deportivo - Villa la Carbonilla - CABA	34.286			1.3.1	ExPost	Plan. 31/7/2024	4/8/2024	8/8/2024	29/8/2024	8/10/2024	22/10/2024	25/10/2024	4/11/2024	24/11/2024	9/12/2024	9/12/2025				
							Real														
SBECC-FC-5	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Hospedaje para Deportistas CEPARD - Posadas - Misiones	34.286			1.3.3	ExPost	Plan. 28/10/2023	1/11/2023	5/11/2023	26/11/2023	5/1/2024	19/1/2024	22/1/2024	1/2/2024	21/2/2024	7/3/2024	7/3/2025				
							Real														
SBECC-FC-6	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Gimnasio Polideportivo (CARD) - Santa Fe	34.286			1.3.4	ExPost	Plan. 18/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	16/1/2024	25/2/2024	10/3/2024	13/3/2024	23/3/2024	12/4/2024	27/4/2024	27/4/2025				
							Real														
SBECC-FC-7	Supervisión de Obra, ambiental y Social - Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) - Esteban Echeverría - Pcia de Buenos Aires	68.571			1.3.5	Ex Post	Plan. 18/12/2023	22/12/2023	26/12/2023	16/1/2024	25/2/2024	10/3/2024	13/3/2024	23/3/2024	12/4/2024	27/4/2024	27/4/2026				
							Real														
SBECC-FC-8	Auditoría financiera del Programa	400.000			3.1.3	Ex Ante	Plan. 2/10/2023	6/10/2023	10/10/2023	31/10/2023	10/12/2023	24/12/2023	27/12/2023	6/1/2024	26/1/2024	27/1/2024	20/7/2026				
							Real														
SBECC-FC-9	Evaluación SAE	187.500			3.2.1	Ex Ante	Plan. 19/1/2024	23/1/2024	27/1/2024	17/2/2024	28/3/2024	11/4/2024	14/4/2024	24/4/2024	14/5/2024	15/5/2024	10/4/2027				
							Real														
	Consultores Individuales	57.658	0	0																	
CI - 1	Analista Programador	18.018			1.4	ExPost	Plan. 29/9/2023	N/A	N/A	2/10/2023	5/10/2023	9/10/2023	10/10/2023	13/10/2023	14/11/2023	17/11/2023	15/5/2024				
							Real														
CI - 2	Consultoría para la elaboración de proyecto instalaciones Esteban Echeverría	15.444			1.4	ExPost	Plan. 29/9/2023	N/A	N/A	2/10/2023	5/10/2023	9/10/2023	10/10/2023	13/10/2023	13/11/2023	16/11/2023	14/5/2024				
							Real														
CI - 3	Consultoría para la Categorización Ambiental de Esteban Echeverría	2.574			1.4	ExPost	Plan. 9/10/2023	N/A	N/A	12/10/2023	16/10/2023	19/10/2023	N/A	N/A	20/11/2023	23/11/2023	31/12/2023				
							Real														
CI - 4	Especialista Técnico en obra	10.811			3.1.2	ExPost	Plan. 23/10/2023	N/A	N/A	26/10/2023	30/10/2023	2/11/2023	N/A	N/A	4/12/2023	7/12/2023	31/12/2023				
							Real														
CI - 5	Especialista Ambiental y Social	10.811			3.1.2	ExPost	Plan. 23/10/2023	N/A	N/A	26/10/2023	30/10/2023	2/11/2023	N/A	N/A	4/12/2023	7/12/2023	31/12/2023				
							Real														
CI - 6	Consultoría individual para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de un prototipo de cancha FÚTBOL 11 de césped sintético.	8.500			1.4	ExAnte	Plan. 26/7/2023	27/7/2023	6/8/2023	9/8/2023	13/8/2023	20/8/2023	21/8/2023	29/8/2023	28/9/2023	1/10/2023	29/1/2024				
							Real 24/7/2023	27/7/2023	22/8/2023												
	GRAN TOTAL	15.362.158	0	0																	
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																				
	Proceso selección/contratación																				
	Firma y desarrollo del contrato																				

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.