

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Modalidad de Adquisición	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante / ex post)	HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen			
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra					
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha					
	Licitación Pública Internacional	1.573.936,55	1.573.936,55	1.573.936,55																		
MEN/LPI/001 Proceso 1	Licitación Pública Internacional (Proceso de adquisición de sistemas fotovoltaicos domiciliarios y sociales)	-	-	-	Licitación Pública Internacional		Ex ante	Plan.	17/07/18	01/10/18	01/11/18	01/11/18	17/06/19	01/07/19	17/07/19	30/09/19	01/10/19	28/02/20				
								Real	28/03/19	28/03/19	01/04/19	17/4/2019 21/4/2019	14-06-2019 anulación proceso	-	-	-	-	-	-			
MEN/LPI/001 Proceso 2	Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Lote 1)	-	-	-	Licitación Pública Internacional	2.1.2.1.1	Ex Ante	Plan.	15/06/20	17/06/20	02/07/20	06/09/19	14/10/19	20/10/19	13/11/19	16/12/19	16/12/19	20/04/20				
								Real	25/06/19	25/06/19	27/08/19	6/9/2019 7/9/2019	23/10/19	12/11/19	16-04-2020 anulación proceso	-	-	-	-	-		
	Sistemas Fotovoltaicos Sociales (Lote 2)	-	-	-	Licitación Pública Internacional			Plan.	15/06/19	25/06/19	22/07/19	28/07/19	11/09/19	20/09/19	04/10/19	25/10/19	29/10/19	26/02/20				
								Real	25/06/19	25/06/19	27/08/19	6/9/2019 7/9/2019	23/10/19	12/11/19	16-04-2020 anulación proceso	-	-	-	-	-		
MHE/LPI/001 Proceso 3	Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Lote 1) Municipios Ocuri, Ravelo y Tacobamba, Dpto. Potosí	561.543,82	561.543,82	561.543,82	Licitación Pública Internacional	2.1.2.1.1	Ex Ante	Plan.	15/06/20	17/06/20	08/01/21	14/01/21	12/03/21	24/03/21	15/04/21	30/06/21	15/07/21	01/02/22				
								Real	15/06/20	17/06/20	08/01/21	14/01/21	12/03/21	24/03/21	15/04/21	30/06/21	15/07/21	01/02/22	ENERSOL S.A.	Boliviana		
	Sistemas Fotovoltaicos Sociales (Lote 2) Municipios de Ocuri, Ravelo y Tacobamba, Dpto. Potosí	146.830,76	146.830,76	146.830,76	Licitación Pública Internacional			Plan.	15/06/20	17/06/20	08/01/21	14/01/21	09/08/21	01/08/21	15/04/21	30/06/21	15/07/21	01/02/22				
								Real	15/06/20	17/06/20	08/01/21	14/01/21	12/03/21	24/03/21	15/04/21	30/06/21	15/07/21	01/02/22	ENERSOL S.A.	Boliviana		
MHE/LPI/001 Proceso 4	Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Lote 1) Municipio de San Borja, Reyes, Santa Rosa y Rurrenabaque Dpto. Del Beni	297.561,90	297.561,90	297.561,90	Licitación Pública Internacional	2.1.2.1.1	Ex Ante	Plan.	24/03/21	20/04/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	18/08/21	02/09/21	17/10/21	30/11/21	01/07/22				
								Real	24/03/21	20/04/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	01/08/21	13/09/21	01/11/21	01/11/21	01/09/22	DESMART LTDA.	Boliviana		
	Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Lote 2) Municipios de Magdalena, Baures y Huacaraje Dpto del Beni	153.064,87	153.064,87	153.064,87	Licitación Pública Internacional			Plan.	24/03/21	20/04/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	18/08/21	02/09/21	17/10/21	30/11/21	01/07/22				
								Real	24/03/21	26/03/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	01/08/21	13/09/21	01/11/21	01/11/21	01/09/22	DESMART LTDA.	Boliviana		
	Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios (Lote 3) Municipios de Tomina, Yamparaez, Zudáñez e Isla del Dpto de CHUQUISACA	237.055,58	237.055,58	237.055,58	Licitación Pública Internacional			Plan.	24/03/21	20/04/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	18/08/21	02/09/21	17/10/21	30/11/21	01/07/22				
								Real	24/03/21	26/03/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	01/08/21	13/09/21	01/11/21	01/11/21	01/09/22	DESMART LTDA.	Boliviana		
	Sistemas Fotovoltaicos Sociales (Lote 4) Municipios de San Borja, Santos Reyes, Santa Rosa, Rurrenabaque, Magdalena, Baures y Huacaraj Dpto. Beni	177.879,62	177.879,62	177.879,62	Licitación Pública Internacional			Plan.	24/03/21	20/04/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	18/08/21	02/09/21	17/10/21	30/11/21	01/07/22				
								Real	24/03/21	26/03/21	04/05/21	03/07/21	09/08/21	01/08/21	13/09/21	01/11/21	01/11/21	01/09/22	DESMART LTDA.	Boliviana		
	Licitación Pública Nacional	5.060.084,21	4.857.782,82	5.199.726,10																		
	<i>Proceso de Contratación para la Construcción Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Primera Cartera)</i>	2.288.078,64	2.209.051,12	2.293.049,88	Licitación Pública Nacional		Ex Ante	Plan.														
								Real														
CASL/LPN/001	Comunidades de Ravelo y Ocuri - Lote 1	901.178,24	864.402,13	950.659,32	Licitación Pública Nacional	1.1.1.6	Ex Ante	Plan.	02/01/18	12/03/18	27/03/18	06/04/18	04/05/18	14/05/18	13/07/18	10/08/18	13/08/18	08/06/19		Sociedad Internacional de la Construcción S.R.L.	Boliviano	
								Real	02/01/18	12/03/18	27/03/18	8/4/2018 10/4/2018	23/05/18	1/6/2018 3/7/2018 17/7/2018	20/07/18	30/08/18	04/10/18	18/10/19				
CASL/LPN/001	Comunidades de Tacobamba - Lote 2	1.386.900,40	1.344.648,99	1.342.390,56	Licitación Pública Nacional	1.1.1.6	Ex Ante	Plan.	02/01/18	12/03/18	27/03/18	06/04/18	04/05/18	14/05/18	25/05/18	10/08/18	13/08/18	08/06/19		Asociación Accidental Don Goyo SA-In. Kubus	Boliviano	
								Real	02/01/18	12/03/18	27/03/18	08/04/18	23/05/18	01/06/18	26/06/18	17/08/18	04/10/18	25/08/19				
	<i>Proceso de Contratación para la Construcción Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Segunda Cartera)</i>	2.772.005,57	2.648.731,70	2.906.676,22	Licitación Pública Nacional		Ex Ante	Plan.														
								Real														
CASL/LPN/003	Proceso Comunidades Municipio Ravelo - Lote 1	-	-	-	Licitación Pública Nacional	1.1.2.6	Ex Ante	Plan.	01/04/18	02/05/18	12/7/2018 22/11/2018	13/07/18	24/08/18	31/08/18	14/09/18	10/10/18	07/01/19	01/02/20		Se procedió a la Anulación del proceso de contratación hasta el vicio más antiguo, por Inobservancia a la normativa de contrataciones viciada de		
								Real	1/4/2018 1/10/2018	29/6/2018 9/11/2018	9/7/2018 29/11/2019	13/7/2018 15/7/2018 30/11/2018 2/12/2018	24/8/2018 7/1/2019	3/9/2018 17/1/2019 30/1/2019	12/9/2018 20/2/2019	-	-	-				
CASL/LPN/002	Proceso Comunidades Municipio Ocuri - Lote 2	798.151,53	750.447,01	823.534,90	Licitación Pública Nacional	1.1.2.6	Ex Ante	Plan.	01/04/18	02/05/18	12/07/18	13/07/18	24/08/18	31/08/18	14/09/18	10/10/18	07/01/19	02/11/19		Constructora Churuquilla	Boliviano	
								Real	01/04/18	29/06/18	09/07/18	13/7/2018 15/7/2018	24/08/18	3/9/2018 24/9/2018	05/10/18	23/11/18	20/12/18	26/11/19				

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Modalidad de Adquisición	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante / ex post)	HITOS PRINCIPALES													Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra					
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha					
CASL/LPN/002	Proceso Comunidades Municipio Tacobamba - Lote 3	945.090,13	914.455,50	1.004.772,20	Licitación Pública Nacional	1.1.2.6	Ex Ante	Plan.	01/04/18	02/05/18	12/07/18	13/07/18	24/08/18	31/08/18	14/09/18	10/10/18	07/01/19	02/11/19	Asociación Accidental Nuevo Horizonte	Boliviano		
								Real	01/04/18	29/06/18	09/07/18	13/7/2018 15/7/2018	24/08/18	3/9/2018 24/9/2018 22/10/2018	25/10/18	23/11/18	25/12/18	11/01/20				
CASL/LPN/002	Proceso Comunidades Municipio Tacobamba - Lote 4	1.028.763,91	983.829,19	1.078.369,12	Licitación Pública Nacional	1.1.2.6	Ex Ante	Plan.	01/04/18	02/05/18	12/07/18	13/07/18	24/08/18	31/08/18	14/09/18	10/10/18	07/01/19	02/11/19	Churuquilla y Asociados	Boliviano		
								Real	01/04/18	29/06/18	09/07/18	13/7/2018 15/7/2018	24/08/18	3/9/2018 24/9/2018	05/10/18	23/11/18	26/12/18	23/03/20				
	Comparación de Precios	7.537,93	7.537,93	7.537,93																		
CASL/CCP/047	Equipos de Comunicación (GPS) 6 piezas	2.737,20	2.737,20	2.737,20	Comparación de Precios	3.1.2.2	Ex Post	Plan.	21/11/18	n/a	n/a	22/11/18	30/11/18	n/a	n/a	05/12/18	06/12/18	20/12/18	GPS Total de: Miguel Humberto Hidaigo Bascope	Boliviano		
								Real	21/11/2018 11/12/2018	n/a	n/a	26/11/19	29/11/19	n/a	n/a	17/12/18	18/12/18	19/12/18				
CASL/CCP/029	Equipos de Computación (Laptop) personal UOP - Potosí (3 equipos)	4.285,71	4.285,71	4.285,71	Comparación de Precios	3.1.2.2	Ex Post	Plan.	02/07/18	n/a	n/a	17/07/18	20/07/18	n/a	n/a	23/07/18	31/07/18	31/07/18	Sistemas & Computación de: Angelo Ernesto Zuna Arce	Boliviano		
								Real	02/07/18	n/a	n/a	26/07/18	09/08/18	n/a	n/a	20/08/18	20/08/18	23/08/18				
CASL/CCP/029	Impresora (Láser) UOP - Potosí (1 equipo)	515,01	515,01	515,01	Comparación de Precios	3.1.2.2	Ex Post	Plan.	02/07/18	n/a	n/a	17/07/18	20/07/18	n/a	n/a	23/07/18	31/07/18	31/07/18	Sistemas & Computación de: Angelo Ernesto Zuna Arce	Boliviano		
								Real	02/07/18	n/a	n/a	26/07/18	09/08/18	n/a	n/a	20/08/18	20/08/18	23/08/18				
	Firmas Consultoras	344.679,99	232.413,63	232.413,63																		
CASL/SBECC/001	Proceso de Contratación del Servicio de Supervisión de la Construcción de Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Primera Cartera)	91.523,03	84.531,05	84.531,05	SBECC	1.1.1.7	Ex Ante	Plan.	01/02/18	16/04/18	30/04/18	04/05/18	20/07/18	27/07/18	13/08/18	03/10/18	04/10/18	28/09/19	Lote 1: Empresa de Ingeniería Celi Lote 2: Empresa Constructora y Consultora Soliz Burgoa	Boliviana		
								Real	01/04/18	07/05/18	15/05/18	25/05/18	20/7/2018 26/7/2018	27/7/2018 31/8/2018	28/8/2018 11/9/2018	03/10/18	04/10/18	18/10/2019 25/08/2019				
CASL/SBECC/002	Proceso de Contratación del Servicio de Supervisión de la Construcción de Sistemas de Cosecha de Agua y Desarrollo Comunitario para Comunidades Rurales (Segunda Cartera)	110.880,22	99.792,20	99.792,20	SBECC	1.1.1.7	Ex Ante	Plan.	01/06/18	17/07/18	05/10/18	5/10/2018 7/10/2018	31/12/2018 31/5/2019	07/01/2019 25/01/2019 08/02/2019 7/6/2019 25/6/2019 12/7/2019	21/01/2019 08/02/2019 29/7/2019	8/3/2019 29/7/2019	9/3/2019 30/7/2019	31/12/19	Empresa de Ingeniería Celi	Boliviana		
								Real	2/7/2018 30/1/2019	8/8/2018 7/9/2018 25/9/2018 16/10/2018 4/12/2018 1/2/2019 15/3/2019 15/4/2019	15/11/2018 12/12/2018 16/4/2019	16/11/2018 17/11/2018 18/11/2018 18/4/2019	14/1/2019 P.T.: 31/5/2019 P.E.: 24/6/2019	18/1/2019 7/6/2019 25/6/2019	29/1/2019 18/6/2019 26/6/2019	12/07/19	25/07/19	19/05/20				
	Contratación de Bienes y Servicios (Productos) específicos para la U.E.P. CASL	142.276,73	48.090,38	48.090,38			Ex Post	Plan.														
								Real														
CASL/CCP/001	Servicio de Asistencia Legal Especifico U.E.P. CASL - 2018	1.895,04	1.895,04	1.895,04	Concurso por invitación	3.1.4	Ex Post	Plan.	26/02/18	n/a	n/a	26/02/18	12/03/18	n/a	n/a	12/03/18	12/03/18	31/07/18				
								Real	26/02/18	n/a	n/a	26/02/18	12/03/18	n/a	n/a	12/03/18	12/03/18	31/07/18	Ana María Vásquez Flores	Boliviana		
CASL/SBECC/0119	Servicio de Auditoria Externa a la U.E.P. CASL Gestión concluida al 31/12/2018 y periodo comprendido del 01/01 al 31/05 de 2019)	29.883,00	29.883,38	29.883,38	SBECC	3.1.4	Ex Ante	Plan.	01/10/18	26/02/19	14/03/19	16/3/2019 13/3/2019	22/04/19	17/5/2019 5/6/2019	31/5/2019 19/6/2019	08/07/19	09/07/19	22/08/19				
								Real	01/02/19	27/2/2019 14/3/2019	25/03/19	30/3/2019 31/3/2019	10/5/2019 13/5/2019	17/5/2019 26/6/2019	18/6/2019 3/7/2019	07/08/19	14/08/19	27/09/19	H. Baldívieso & Luna S.R.L.	Boliviana		
CASL/CD/001/20	Servicio de Auditoria Externa Programa CASL del 01/06 al 31/12 de 2019	14.941,69	14.941,69	14.941,69	Contratación Directa	3.1.4	Ex Ante	Plan.	01/03/20	30/04/20	15/05/20	17/05/20	22/06/20	25/6/2020 13/7/2020	9/7/2020 20/07/2020	13/08/20	14/08/20	28/09/20				
								Real	01/03/20	12/06/20	25/06/20	02/07/20	10/07/20	15/07/20	17/07/20	30/07/20	03/08/20	14/09/20	H. Baldívieso & Luna S.R.L.			
CASL/CD/001/21	Servicio de Asistencia Técnica y Legal Especifico U.E.P. CASL - 2021	2.835,00	1.370,26	1.370,26	Concurso por invitación	3.1.4	Ex Post	Plan.	25/06/21	n/a	n/a	25/06/21	25/06/21	n/a	n/a	25/06/21	25/06/21	25/06/21				
								Real	25/06/21			25/06/21	25/06/21	n/a	n/a	25/06/21	25/06/21	25/06/21	Ana María Vásquez Flores	Boliviana		
	Servicio de Auditoria Externa gestión 2020	11.662,00	-	-	Contratación Directa	3.1.4	Ex Ante	Plan.	01/09/21	10/09/21	20/09/21	01/10/21	25/06/21	05/10/21	08/10/21	11/10/21	12/10/21	31/10/21				
								Real														
	Servicio de Auditoria Externa gestión 2021-2022 y de cierre	20.000,00	-	-	SBECC	3.1.4	Ex Ante	Plan.	01/12/21	10/12/21	20/12/21	29/12/21	15/01/22	18/01/22	30/01/22	01/02/22	05/02/22	15/03/22				
								Real														
	Servicio de Evaluación Final del Proyecto Cosechando Agua Sembrando Luz	36.195,00	-	-	SBECC	3.1.4	Ex Ante	Plan.	16/09/21	17/09/21	24/09/21	27/09/21	08/10/21	08/10/21	15/10/21	18/10/21	19/10/21	15/03/22				
								Real														
	Servicio de consultoría por producto Elaboración de los Términos de Referencia para la Evaluación Final de Programa CASL	1.000,00	-	-	Concurso por invitación	3.1.4	Ex Post	Plan.	01/09/21	n/a	n/a	02/09/21	03/09/21	n/a	n/a	06/09/21	06/09/21	15/09/21				
								Real														
	Servicio de foliofo compaginada y sistematización de la documentación	2.000,00	-	-	Concurso por invitación	3.1.4	Ex Post	Plan.	01/11/21	n/a	n/a	02/11/21	04/11/21	n/a	n/a	08/11/21	09/11/21	28/02/22				
								Real														
MHE/SBECC/01/20	Servicio de auditoria gestión 2020	21.865,00	-	-	SBECC		Ex Ante	Plan.	09/11/20	13/11/20	13/11/20	29/01/21	23/02/21	15/03/21	19/03/21	06/04/21	08/04/21	24/05/21				
								Real	09/11/20	13/11/20	13/11/20	29/01/21	23/02/21	15/03/21	19/03/21	-	-	-				

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Modalidad de Adquisición	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante / ex post)	HITOS PRINCIPALES											Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra			
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			
	Consultores Individuales	1.394.400,96	1.573.936,55	1.573.936,55																
	<i>Personal contratado de la UEP CASL - MMAYA</i>	<i>762.334,29</i>	<i>687.076,34</i>	<i>687.076,34</i>			Ex Post	Plan.												
							Real													
CASL/CIL/001	Consultor de Línea - Coordinador General	137.728,55	137.728,55	137.728,55	Contratación Directa	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/11/17	n/a	n/a	01/11/17	01/11/17	n/a	n/a	01/12/17	01/12/17	03/06/21	- Orlando Alvaro Espinoza Canedo - Benjamin Rojo Wende - Cecilia Mendoza Ugarte	Boliviano
							Real	01/11/17	n/a	n/a	01/11/17	15/11/17	n/a	n/a	13/12/17	13/12/17	31/03/22			
CASL/CIL/002	Consultor de Línea - Responsable de Administración y Finanzas	101.221,55	78.358,87	78.358,87	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/11/17	n/a	n/a	01/11/17	01/11/17	n/a	n/a	01/12/17	01/12/17	03/06/21	Dante Uzquiano Tejerina - Roger La Fuente Perez	Boliviano
							Real	01/11/17	n/a	n/a	17/11/17	20/11/17	n/a	n/a	22/12/17	22/12/17	12/12/21			
CASL/CIL/004	Consultor de Línea - Responsable de Infraestructura	40.999,12	40.999,12	40.999,12	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/11/17	n/a	n/a	01/11/17	01/11/17	n/a	n/a	01/12/17	01/12/17	30/11/20	- Ramiro Ronald Gonzáles Franco - Lizett Aurora Terán Miranda - Ramiro Jhonatan Gutierrez Selaya - Cecilia Mendoza Ugarte de Machicado	Boliviano
							Real	01/11/17	n/a	n/a	17/11/17	20/11/17	n/a	n/a	22/12/17	22/12/17	30/11/20			
CASL/CIL/005	Consultor de Línea - Responsable Legal	71.438,15	54.812,02	54.812,02	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	30/04/21	Ana María Vásquez Flores	Boliviana
							Real	16/04/18	n/a	n/a	06/07/18	17/07/18	n/a	n/a	01/08/18	01/08/18	31/12/21			
CASL/CIL/006	Consultor de Línea - Contador	76.829,62	60.656,92	60.656,92	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/11/17	n/a	n/a	01/11/17	01/11/17	n/a	n/a	01/12/17	01/12/17	03/06/21	- Roger Eduardo La Fuente Pérez - Nelson Revilla Calderón - Roger Eduardo La Fuente Pérez -Rogelio Cuaterhuanca	Boliviano
							Real	01/11/17	n/a	n/a	17/11/17	20/11/17	n/a	n/a	26/12/17	26/12/17	31/10/21			
CASL/CIL/007	Consultor de Línea - Profesional en Contrataciones y Administración	21.806,23	21.806,23	21.806,23	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/02/18	n/a	n/a	01/02/18	01/02/18	n/a	n/a	01/03/18	01/03/18	01/06/19	- Cecilia Karina Sandoval Bescope - Rocío del Carmen Durán Carvajal	Boliviana
							Real	14/02/18	n/a	n/a	14/02/18	19/02/18	n/a	n/a	01/03/18	01/03/18	31/05/19			
CASL/CIL/008	Consultor de Línea - Asistente de Administración y Logística	26.699,28	26.699,28	26.699,28	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	31/05/21	- Paola Alejandra Quiroz Delgado - Vivian Malena Mamani Flores	Boliviana
							Real	01/03/18	n/a	n/a	17/05/18	28/05/18	n/a	n/a	06/06/18	06/06/18	31/03/21			
CASL/CIL/009	Consultor de Línea - Responsable UOP CASL - Potosí	61.192,00	61.191,98	61.191,98	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	30/11/20	- Roman García Escalier - Germán Pedro Rodríguez Rivero	Boliviano
							Real	01/03/18	n/a	n/a	13/04/18	23/04/18	n/a	n/a	07/05/18	07/05/18	30/11/20			
CASL/CIL/010	Consultor de Línea - Técnico en Infraestructura UOP CASL - Potosí	43.052,83	43.052,83	43.052,83	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/11/17	n/a	n/a	01/12/17	01/12/17	n/a	n/a	01/12/17	01/12/17	31/03/20	Edzon Luis Pestañas Solís	Boliviano
							Real	01/11/17	n/a	n/a	17/11/17	20/11/17	n/a	n/a	22/12/17	22/12/17	31/03/20			
CASL/CIL/011	Consultor de Línea - Chofer y Mensajero UOP CASL - Potosí	24.738,33	24.738,33	24.738,33	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	30/11/20	Filiberto Hualpa Mamani	Boliviano
							Real	01/03/18	n/a	n/a	18/05/18	28/05/18	n/a	n/a	06/06/18	06/06/18	30/11/20			
CASL/CIL/012	Consultor de Línea - Responsable Social y de Comunicación	33.100,28	33.100,28	33.100,28	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	31/08/20	- Angélica María López Quenta - María Renne Echenique Cabero	Boliviana
							Real	01/03/18	n/a	n/a	08/06/18	18/06/18	n/a	n/a	02/07/18	02/07/18	31/08/20			
CASL/CIL/013	Consultor de Línea Profesional IX - Desarrollo Comunitario DESCOM 1	28.056,50	27.292,58	27.292,58	Concurso por Invitación	1.2.2.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	31/05/20	- Juan Limberth Baptista Catorceno - Pamela Mamani Huanca	Boliviano
							Real	01/03/18	n/a	n/a	04/05/18	11/05/18	n/a	n/a	18/05/18	18/05/18	31/03/20			
CASL/CIL/014	Consultor de Línea Profesional IX - Desarrollo Comunitario DESCOM 2	29.284,99	28.483,39	28.483,39	Concurso por Invitación	1.2.2.2	Ex Post	Plan.	01/03/18	n/a	n/a	01/04/18	20/04/18	n/a	n/a	02/05/18	02/05/18	30/04/20	- Carmen Riobana Pozo Parra - Marsend Jacqueline Flores Quisbert	Boliviana
							Real	01/03/18	n/a	n/a	13/04/18	27/04/18	n/a	n/a	07/05/18	07/05/18	30/04/20			
MMYA/CASL/001/22	Coordinador Programa	24.720,12	24.720,12	24.720,12	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	14/04/22	n/a	n/a	14/04/22	14/04/22	12/05/22	12/05/22	16/05/02	16/05/22	28/02/23	Pamela Vargas	Boliviana
							Real	14/04/22	n/a	n/a	14/04/22	14/04/22	12/05/22	12/05/22	16/05/22	16/05/22				
MMYA/CASL/002/22	Resp. Adm. Financiero	15.154,52	15.154,52	15.154,52	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	27/06/22	n/a	n/a	01/07/22	04/07/22	06/07/22	08/07/22	27/07/22	11/07/22	28/02/23	Jorge Javier Meruvia Crespo	Boliviano
							Real	03/07/22	n/a	n/a	12/07/22	13/07/22	n/a	n/a	27/07/22	27/07/22				
MMYA/CASL/005/22	Contador	8.281,34	8.281,34	8.281,34	Concurso por Invitación	3.1.1.2	Ex Post	Plan.	27/06/22	n/a	n/a	21/09/22	22/09/22	n/a	n/a	28/09/22	28/09/22	28/02/23	Roger La Fuente P	
							Real	19/09/22	n/a	n/a					28/09/22		28/02/23			
	<i>Personal contratado de la UE - MHE</i>	<i>632.066,67</i>	<i>468.240,01</i>	<i>465.123,20</i>			Ex Ante	Plan.												
							Real													
MEN/CIL/001	Coordinador Programa	9.908,47	9.908,47	9.908,47	Concurso por Invitación	3.2	Ex Post	Plan.	27/09/19	27/09/19	01/10/19	20/12/19	30/12/19	01/11/19	01/11/19	02/01/20	02/01/20	27/04/20		
							Real	27/09/19	n/a	n/a	20/12/19	30/12/19	n/a	n/a	02/01/20	02/01/20	27/04/20	Reinaldo Altiare Soliz	Boliviano	
MEN/CIL/002	Resp. Adm. Financiero	767,49	767,49	767,49	Concurso por Invitación	3.2	Ex Ante	Plan.	01/10/18	10/10/18	26/11/18	27/11/18	30/11/18	05/12/18	19/12/18	20/05/19	20/05/19	31/05/19		
							Real	15/03/19	01/04/19	04/04/19	17/04/19	25/04/19	26/04/19	15/05/19	20/05/19	20/05/19	31/05/19	Luis Carlos Cordero Cespedes	Boliviano	
							Plan.	01/10/18	10/10/18	26/11/18	27/11/18	30/11/18	05/12/18	19/12/18	28/05/19	28/05/19	31/05/19			

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Modalidad de Adquisición	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante / ex post)		HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$					Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra		
		8.664.643,15	1.573.936,55	1.573.936,55					Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
MEN/CIL/003	Resp. Adq. y Contrataciones	209,31	209,31	209,31	Concurso por Invitación	3.2.2	Ex Post	Real	15/03/19	01/04/19	04/04/19	29/04/19	03/05/19	03/05/19	24/05/19	28/05/19	28/05/19	31/05/19	Gregorio Wilson Espinoza Valencia	Boliviano
MEN/CIL/004	Responsable Técnico	659,52	659,52	659,52	Concurso por Invitación	2.1.2.1.2	Ex Post	Plan.	01/10/18	10/10/18	26/11/18	01/12/18	14/12/18	21/12/18	08/01/19	20/05/19	20/05/19	31/05/19		
								Real	15/03/19	01/04/19	04/04/19	23/04/19	29/04/19	30/04/19	n/a	20/05/19	20/05/19	31/05/19	Juan Policarpo Vargas Pinto	Boliviano
MEN/CIL/005	Ingeniero de Campo 1	22.984,35	22.984,35	22.984,35	Concurso por Invitación	2.1.2.1.2	Ex Post	Plan.	22/07/19	n/a	10/08/19	15/08/19	20/08/19	n/a	n/a	01/09/19	01/09/19	31/12/19		
								Real	15/07/19	n/a	17/07/19	18/07/19	25/07/19	n/a	n/a	15/08/19	15/08/19	31/12/19	Jhonny Severino Blacutt Fernández	Boliviano
MEN/CIL/006	Ingeniero de Campo 2	45.147,84	45.147,84	45.147,84	Concurso por Invitación	2.1.2.1.3	Ex Post	Plan.	22/07/19	n/a	10/08/19	15/08/19	20/08/19	n/a	n/a	01/09/19	01/09/19	31/12/19		
								Real	15/07/19	n/a	17/07/19	18/07/19	26/07/19	n/a	n/a	16/08/19	16/08/19	01/08/21	Oliver Lozada Cuellar	Boliviano
MEN/CIL/007	Ingeniero de Campo 3	35.613,11	35.613,11	35.613,11	Concurso por Invitación	2.1.2.1.3	Ex Post	Plan.	01/10/19	n/a	01/10/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/12/19	01/12/19	31/05/20		
								Real	02/01/20	n/a	17/10/19	02/01/20	09/01/20	n/a	n/a	17/01/20	17/01/20	10/08/21	Henry Apaza Rosales	Boliviano
MEN/CIL/008	Resp Adm. Financiero (2do. Proceso de contratación)	21.743,95	21.743,95	21.743,95	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Ante	Plan.	22/07/19	30/07/19	10/08/19	15/08/19	20/08/19	23/08/19	28/08/19	01/09/19	01/09/19	31/05/20		
								Real	15/07/19	17/07/19	17/07/19	17/07/19	23/07/19	29/07/19	12/08/19	14/08/19	14/08/19	31/05/20	Juan Machaca Fernández	Boliviano
MEN/CIL/009	Resp. Adq. Contrataciones (2do. Proceso de contratación)	44.561,32	44.561,32	44.561,32	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/10/19	01/10/19	01/10/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/12/19	01/12/19	01/05/20		
								Real	01/04/19	01/04/19	04/04/19	14/11/19	21/11/19	25/11/19	03/12/19	20/12/19	20/12/19	01/08/21	Patricia Valencia Antezana	Boliviana
MEN/CIL/010	Resp. Técnico (2do. Proceso de contratación)	79.932,54	60.341,13	60.341,13	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/10/19	01/10/19	01/10/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/12/19	01/12/19	01/05/20		
								Real	05/05/19	05/05/19	15/05/19	18/12/19	26/12/19	n/a	n/a	02/01/20	02/01/20	01/12/22	Juan Policarpo Vargas Pinto	Boliviano
MEN/CIL/011	Encargado de Asuntos Jurídicos	25.976,74	25.976,74	25.976,74	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/10/19	n/a	01/10/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/12/19	01/12/19	01/05/20		
								Real	01/10/19	01/10/19	10/10/19	17/12/19	24/12/19	n/a	n/a	02/01/20	02/01/20	31/12/20	Richard Adolfo Rivera Ruiz	Boliviano
MEN/CIL/013	Chofer	4.526,12	4.526,12	4.526,12	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/12/19	n/a	01/12/19	01/12/19	01/12/19	01/12/19	01/12/19	01/01/20	01/01/19	01/05/20		
								Real	01/10/19	01/10/19	10/10/19	17/02/20	26/02/20	n/a	n/a	13/03/20	13/03/20	18/08/20	Luis Fernando León	Boliviano
MEN/CIL/016	Encargado de Contabilidad	78.910,89	56.048,21	56.048,21	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/10/19	n/a	01/10/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/11/19	01/12/19	01/12/19	01/05/20		
								Real	01/10/19	01/10/19	10/10/19	17/12/19	24/12/19	n/a	n/a	02/01/20	02/01/20	01/02/23	Cecilia Delgado Aguilera	Boliviana
MEN/CIL/017	Coordinador Programa (segundo proceso)	30.408,77	30.408,77	30.408,77	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	27/09/19	27/09/19	01/10/19	01/06/20	05/06/20	n/a	n/a	08/06/20	08/06/20	31/12/20		
								Real	27/09/19	27/09/19	01/10/19	01/06/20	05/06/20	n/a	n/a	08/06/20	08/06/20	30/06/21	Juan Machaca Fernández	Boliviano
MEN/CIL/018	Resp Adm. Financiero (3er. Proceso de contratación)	20.455,98	20.455,98	20.455,98	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	15/06/20	30/07/19	N/A	15/06/20	19/06/20	n/a	n/a	05/07/20	08/07/20	31/12/20		
								Real	05/05/19	05/05/19	15/05/19	10/08/20	14/08/20	19/08/20	25/08/20	28/08/20	28/08/20	03/06/21	Vladimir Fernando Ledezma Calderón	Boliviano
MEN/CIL/019	Chofer	-	-	-	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/12/19	n/a	01/12/19	05/07/21	12/07/21	n/a	n/a	19/07/21	19/07/21	31/12/21		
								Real												
	Asistente Administrativo	1.772,69	1.772,69	1.772,69	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	11/08/20	n/a	n/a	15/09/20	22/09/20	n/a	n/a	25/09/20	25/09/20	25/12/20		
								Real	11/08/20	n/a	n/a	15/09/20	22/09/20	n/a	n/a	25/09/20	25/09/20	25/12/20	Angela Tatiana Alfaro Mamani	Boliviana
MHE/CIL/020	Supervisor de Campo 1 (segundo proceso)	33.214,65	12.376,19	12.376,19	Concurso por Invitación	2.1.2.1.2	Ex Post	Plan.	22/07/19	n/a	n/a	01/08/21	01/08/21	n/a	n/a	01/08/21	01/08/21	31/12/21		
								Real	22/07/19	n/a	n/a	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/09/21	01/02/23	Henry Apaza Rosales	Boliviano
MHE/CIL/21	Encargado de Asuntos Jurídicos (segundo proceso)	49.849,24	30.257,83	30.257,83	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/10/19	n/a	n/a	03/02/21	10/02/21	n/a	n/a	16/02/21	16/02/21	03/06/21		
								Real	01/10/19	n/a	n/a	25/01/21	28/01/21	n/a	n/a	04/02/21	04/02/21	01/12/22	Vilma Monroy Villalba	Boliviana
MHE/CIL/22	Asistente Administrativo (segundo proceso)	8.376,43	3.116,81	-	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	11/08/20	n/a	n/a	05/07/21	12/07/21	n/a	n/a	19/07/21	19/07/21	19/10/21		
								Real	01/08/20	n/a	n/a	01/09/21	01/09/21	n/a	n/a	01/10/21	01/10/21	01/12/22	María del Carmen Villalobos	Boliviana
MHE/CIL/024	Coordinador Programa (tercer proceso)	48.369,02	21.176,90	21.176,90	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	27/09/19	n/a	n/a	01/07/21	06/07/21	N/A	N/A	14/07/21	14/07/21	10/08/21		
								Real	27/09/19	n/a	n/a	01/07/21	06/07/21	N/A	N/A	14/07/21	14/07/21	01/02/23	Marcos Alejandro Aidana Dávila	Boliviano
MHE/CIL/025	Resp. Adq. Contrataciones (3er. Proceso de contratación)	8.126,80	8.126,80	8.126,80	Concurso por Invitación	3.2.1	Ex Post	Plan.	01/10/19	n/a	n/a	01/08/21	01/08/21	N/A	N/A	01/08/21	01/08/21	01/12/21		
								Real	01/10/19	n/a	n/a	12/08/21	01/08/21	N/A	N/A	01/09/21	01/09/21	01/12/21	Marcelo Ramiro Silvestre Quiroga Roman	Boliviano
MEN/CIL/026	Supervisor de Campo 2 (segundo proceso)	29.109,30	12.060,48	12.060,48	Concurso por Invitación	2.1.2.1.3	Ex Post	Plan.	22/07/19	n/a	n/a	01/08/21	01/08/21	n/a	n/a	01/08/21	01/08/21	31/12/21		
								Real	15/07/19	n/a	n/a	01/09/21	01/09/21	n/a	n/a	01/09/21	01/09/21	01/12/22	Oliver Lozada Cuellar	Boliviano

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			Modalidad de Adquisición	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante / ex post)	HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen	
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra			
		Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			
MHE/SCP/005	Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Otros repuestos - Combustible	8.664.643,15	1.573.936,55	1.573.936,55	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	09/09/21	n/a	n/a	11/09/21	25/09/21	N/A	N/A	01/10/21	01/10/21	20/10/21		
		1.743,00	1.743,00	1.743,00				Real	01/09/21	n/a	n/a	01/09/21	01/09/21	n/a	n/a	01/11/21	01/11/21	01/12/21	Dial Motors Gumaco Asociados SRL.	Boliviano
MHE/SCP/009	Alquiler de Edificios	11.622,93	11.622,93	11.622,93	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	09/08/21	N/A	N/A	11/08/21	25/08/21	N/A	N/A	01/09/21	01/09/21	31/12/21	Luis Eusebio Mollinedo Coronel y Lucia Dela Parrado de Mollinedo	Boliviano
								Real	31/08/21	N/A	N/A	31/08/21	05/09/21	N/A	N/A	01/09/21	01/09/21	01/03/22		
MHE/SCP/010	Internet y Otros	1.833,62	1.833,62	1.833,62	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	09/08/21	N/A	N/A	11/08/21	25/08/21	N/A	N/A	01/09/21	01/09/21	31/12/21		
								Real	01/09/21	N/A	N/A	sep/2021 - oct/2021	sep/2021 - oct/2021	N/A	N/A	oct/2021 - nov /2021	oct/2021 - nov /2021	01/03/22	AXS Bolivia S.A. Comunicaciones Occidente Oriente de Bolivia Srl. COOBOL	Boliviano
MHE/SCP/013	Útiles de Escritorio	5.830,90	-	-	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	01/07/22	N/A	N/A	01/07/22	01/08/22	N/A	N/A	01/09/22	01/09/22	01/12/22		
								Real												
MHE/SCP/014	Seguros	4.184,70	-	-	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	01/06/22	N/A	N/A	01/07/22	01/07/22	N/A	N/A	01/09/22	01/09/22	01/02/23		
								Real		N/A	N/A									
MHE/SCP/016	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2.100,00	-	-	Comparación de Precios	2.1.2.1.3	Ex Post	Plan.	01/07/22	N/A	N/A	01/07/22	01/07/22	N/A	N/A	01/10/22	01/10/22	01/11/22		
								Real												
MHE/SCP/019	Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Otros repuestos - Combustible	10.094,90	-	-	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	01/07/22	N/A	N/A	01/07/22	01/07/22	N/A	N/A	01/10/22	01/10/22	01/11/22		
								Real												
MHE/SCP/020	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos (empaste)	2.186,59	-	-	Comparación de Precios	3.2.3.1	Ex Post	Plan.	01/07/22	N/A	N/A	01/07/22	01/07/22	N/A	N/A	01/10/22	01/10/22	01/12/22		
								Real												

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.