

Plano de Aquisições e Contratações

Nº do proc.	Componentes	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO			Nº de Identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante/ex post)	PRINCIPAIS MARCOS										Nome da Empresa Contratada	Origem	
		Orçamento Estimado (US\$)	Montante Contratado Original (US\$)	Montante Contrato Alterado (US\$)			Elaboração de Editais	Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA	Não objeção FONPLATA	Publicação do Edital	Abertura de Envelopes	Adjudicação da Proposta	Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA	Não Objeção FONPLATA	Assinatura do Contrato	Início das Obras / Aquisições			Conclusão das Obras / Aquisições
		Indicar data	Indicar data	Indicar data			Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data	Indicar data			Indicar data
	Licitação Pública Internacional	41.715.250,36	0,00	0,00															
	Ampliação da Captação de Água Bruta da ETA II	8.581.846,45				Ex-Ante	Plan. 19/8/2023	20/8/2023	25/8/2023	27/8/2023	1/10/2023	30/11/2023	1/12/2023	6/12/2023	7/12/2023	15/12/2023	13/12/2025		
	Subtrecho 1B-II: Prolongamento da Rua São Valentim a partir da Rua 1º de Janeiro até a Rua Dr. Pedro Zimmermann [Km]	7.049.875,84				Ex-Ante	Plan. 12/4/2023	13/4/2023	18/4/2023	20/4/2023	25/5/2023	24/7/2023	25/7/2023	30/7/2023	9/8/2023	19/8/2023	12/8/2024		
	Supervisão técnica e ambiental das Obras Viárias [Serv]	1.581.452,99				Ex-Ante	Plan. 30/3/2023	2/4/2023	7/4/2023	9/4/2023	14/5/2023	23/7/2023	24/7/2023	29/7/2023	3/8/2023	13/8/2023	28/1/2026		
	Supervisão técnica e ambiental das Obras do SAMAE [Serv]	435.043,85				Ex-Ante	Plan. 30/3/2023	31/3/2023	5/4/2023	7/4/2023	12/5/2023	11/7/2023	12/7/2023	17/7/2023	27/7/2023	31/8/2023	15/2/2026		
	Subtrecho 2A-I: Requalificação da SC-108 / Rua Dr. Pedro Zimmermann - entre BR-470 e Rua Carlos Pagel, Itoupava Central [Km]	24.067.031,23				Ex-Ante	Plan. 18/4/2023	19/4/2023	24/4/2023	26/4/2023	31/5/2023	30/7/2023	4/8/2023	9/8/2023	19/8/2023	24/8/2023	12/8/2025		
	Licitação Pública Nacional	17.600.645,39	0,00	0,00															
	Avaliação Intermediária e Final do Programa	50.000,00				Ex-Ante	Plan. 19/9/2024	20/9/2024	25/9/2024	27/9/2024	1/11/2024	11/12/2024	12/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	6/1/2025	24/12/2028		
	Contratação de Projetos Executivos e Complementares de Mobilidade Urbana [Serv]	300.000,00				Ex-Ante	Plan. 6/8/2023	8/8/2023	13/8/2023	15/8/2023	16/9/2023	31/10/2023	1/11/2023	7/11/2023	20/11/2023	7/12/2023	3/8/2024		
	Subtrecho 1B-III: Reurbanização da Rua 1º de Janeiro - entre Rua 2 de Setembro e BR-470, Itoupava Norte [Un]	804.782,90				Ex-Ante	Plan. 3/4/2023	4/4/2023	9/4/2023	11/4/2023	16/5/2023	15/7/2023	16/7/2023	21/7/2023	31/7/2023	10/8/2023	6/2/2024		
	Subtrecho 2A-II: Reurbanização da Rua Guilherme Scharf - entre Rua Dr. Pedro Zimmermann e Rua Gustavo Zimmermann, Itoupavazinha/Fidelis [Km]	485.041,86				Ex-Ante	Plan. 3/4/2023	4/4/2023	9/4/2023	11/4/2023	16/5/2023	15/7/2023	16/7/2023	21/7/2023	31/7/2023	10/8/2023	7/12/2023		
	Subtrecho 2A-III: Rua Gustavo Henschel - entre Rua Dr. Pedro Zimmermann e nº 550, Itoupavazinha, [Km]	1.102.070,69				Ex-Ante	Plan. 3/4/2023	4/4/2023	9/4/2023	11/4/2023	16/5/2023	15/7/2023	16/7/2023	21/7/2023	31/7/2023	10/8/2023	5/2/2024		
	Subtrecho 2A-IV: Rua Frederico Jensen - entre a Rua Dr. Pedro Zimmermann e a Rua Ari Barroso, Itoupavazinha, [Km]	3.406.755,07				Ex-Ante	Plan. 6/4/2023	7/4/2023	12/4/2023	14/4/2023	19/5/2023	18/7/2023	23/7/2023	28/7/2023	28/7/2023	7/8/2023	31/7/2024		
	Subtrecho 2A-V: Reurbanização da Rua Ari Barroso - entre a Rua Frederico Jensen e BR-470, Itoupavazinha [Km]	1.230.126,27				Ex-Ante	Plan. 3/4/2023	4/4/2023	9/4/2023	11/4/2023	16/5/2023	15/7/2023	20/7/2023	25/7/2023	4/8/2023	14/8/2023	9/2/2024		
	Subtrecho 2A-VII: Implantação de novo acesso à Rua Franz Voles, a partir da SC-108 com circulação pela Rua Edmundo Jenichen, Itoupava Central. [Km]	3.949.718,55				Ex-Ante	Plan. 30/4/2023	1/5/2023	6/5/2023	8/5/2023	12/6/2023	11/8/2023	12/8/2023	17/8/2023	27/8/2023	6/9/2023	30/8/2024		
	Subtrecho 2A-VIII: Reurbanização da Rua Franz Volles - entre o número 555 e a Rua Ernst Kaestner, Itoupava Central [LKM]	581.634,50				Ex-Ante	Plan. 30/4/2023	1/5/2023	6/5/2023	8/5/2023	12/6/2023	11/8/2023	16/8/2023	21/8/2023	22/8/2023	27/8/2023	22/2/2024		
	Trecho 1A: Reurbanização na Rua 2 de Setembro - entre Rua 1º de Janeiro e Rua Eng. Udo Deeke, Itoupava Norte [Km]	3.353.741,48				Ex-Ante	Plan. 3/4/2023	4/4/2023	9/4/2023	11/4/2023	16/5/2023	15/7/2023	16/7/2023	21/7/2023	31/7/2023	10/8/2023	31/1/2025		
	Trecho 1C - Requalificação da Rua Dr. Pedro Zimmermann - entre Rua Engenheiro Udo Deeke e BR-470, Salto do Norte [Km]	2.336.774,07				Ex-Ante	Plan. 10/4/2023	11/4/2023	16/4/2023	18/4/2023	23/5/2023	22/7/2023	23/7/2023	28/7/2023	7/8/2023	17/8/2023	11/8/2024		
	Preparação de editais / Especificações técnicas / Termos de Referência																		
	Processo seleção/contratação																		
	Assinatura e desenvolvimento do contrato																		