

Plano de Aquisição: PAC 10/2023

Plano de Aquisições e Contratações

Nº do Processo	Modalidade de aquisições	Controle Orçamentário			Nº de identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante / ex post)		MARCOS PRINCIPAIS											Nome firma adjudicada	Origem					
		Orçamento estimado US\$¹	Montante contratado original US\$²	Montante contrato alterado US\$³				Projeto/TDR	Elaboração do Edital	Solic. não objeção - Edital	Não Objeção - Edital	Publicação	Abertura	Adjudicação	Solic. não objeção - Adjudicação	Não Objeção - adjudicação	Assinatura do Contrato	Início do serviço			Término do serviço				
		Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data				Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data			Assinalar data				
	Licitação Pública Internacional	36.713.703,49	0,00	0,00																					
1.2	Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade no Via Parque córrego Rego d'agua	7.316.326,21	0,00	0,00	01.02.03.01.02	Ex-Ante	Plan.	05/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	04/12/2023	05/02/2024	13/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	25/03/2024	16/03/2026						
							Real.	02/12/2022																	
1.1	Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade no Via Parque do Paragem	17.384.585,67	0,00	0,00	01.02.03.01.01	Ex-Ante	Plan.	24/10/2023	30/10/2023	06/11/2023	13/11/2023	20/11/2023	25/12/2023	23/02/2024	05/03/2024	14/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	02/04/2026						
							Real.																		
1.3	Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade no Via Parque do córrego Água Boa	8.710.241,61	0,00	0,00	01.02.03.01.03	Ex-Ante	Plan.	28/02/2023	20/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	31/07/2023	04/09/2023	03/11/2023	14/11/2023	23/11/2023	12/12/2023	22/12/2023	13/08/2025						
							Real.	02/12/2022	05/12/2022	13/12/2022	30/03/2023	08/08/2023	17/10/2023												
1.6	Requalificação de vias complementares	3.302.550,00	0,00	0,00	01.02.04.03.01	Ex-Post	Plan.	28/02/2024	19/03/2024			26/03/2024	30/04/2024	29/06/2024			09/07/2024	21/07/2024	16/07/2025						
							Real.																		
	Licitação Pública Nacional	9.448.230,38	624.262,85	575.775,12																					
1.10	Construção da Central de Atendimento ao Cidadão	1.418.012,00	0,00	0,00	01.02.05.02	Ex-Post	Plan.	30/04/2023	14/05/2023			04/07/2023	03/08/2023	02/10/2023			08/10/2023	27/10/2023	17/06/2025						
							Real.	02/06/2023	07/06/2023			04/07/2023	08/08/2023												
1.9	Drenagem de Águas Pluviais, Pavimentação Asfáltica, Sinalização Viária, Calçamento e Acessibilidade no Parque dos Jequitibás (Parte) com aproximadamente 20.790,00 m²	1.719.319,00	0,00	0,00	01.02.03.01.04	Ex-Post	Plan.	30/09/2023	30/10/2023			14/11/2023	14/12/2023	12/02/2024			09/03/2024	01/04/2024	01/04/2024						
							Real.																		
1.8	Implantação das Usinas de Triagem de Resíduos (UTR) e Resíduos da Construção Civil (URRCCD)	1.632.706,38	0,00	0,00	01.02.01.01	Ex-Post	Plan.	15/11/2023	30/11/2023			13/12/2023	12/01/2024	02/03/2024			13/03/2024	18/03/2024	12/03/2025						
							Real.																		
1.7	Implantação de parte do Parque Municipal do Paragem	824.220,00	0,00	0,00	01.02.02.01	Ex-Post	Plan.	10/11/2024	25/11/2024			08/12/2024	07/01/2025	26/02/2025			09/03/2025	14/03/2025	03/03/2027						
							Real.																		
1.17	Reforma de Centros Sociais Rurais do Município	815.356,00	0,00	0,00	01.02.05.08	Ex-Post	Plan.	20/09/2023	05/10/2023			18/10/2023	17/11/2023	16/01/2024			08/02/2024	20/02/2024	12/08/2025						
							Real.																		
1.11	Reforma do Teatro Municipal	551.252,50	0,00	0,00	01.02.05.03	Ex-Post	Plan.	15/11/2023	30/11/2023			13/12/2023	12/02/2023	12/03/2024			04/04/2024	23/04/2024	18/04/2025						
							Real.																		
1.14	Revitalização da Usina Velha e urbanização do entorno	1.418.012,00	0,00	0,00	01.02.05.07	Ex-Post	Plan.	30/11/2023	15/12/2023			28/12/2023	27/01/2024	27/03/2024			19/04/2024	02/05/2024	21/04/2026						
							Real.																		
1.12	Revitalização de praça de acesso (parque dos ipês)	551.252,50	0,00	0,00	01.02.05.04	Ex-Post	Plan.	15/11/2023	30/11/2023			13/12/2023	12/01/2024	12/03/2024			04/04/2024	23/04/2024	18/04/2025						
							Real.																		
4.8	Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	518.100,00	624.262,85	575.775,12	05.01.01	Ex-Post	Plan.		12/11/2021			07/02/2022	18/02/2022				29/03/2022	31/03/2022	31/03/2027	MARIA DO CARMO AZEVEDO A.S AZEVEDO CONSULTORIA - ME	Brasil				
							Real.		12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	07/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	18/02/2022	29/03/2022	31/03/2022							

Seleção Baseada na Qualidade e Custo		5.720.972,05	744.920,87	726.985,95																		
4.7	Auditoria Externa	62.718,80	0,00	0,00	05.03.01	Ex-Post	Plan.	24/01/2023	23/05/2023			10/08/2023	19/09/2023	08/11/2023			20/11/2023	26/11/2023	05/11/2027			
							Real.	07/01/2023	15/01/2023			28/07/2023	19/09/2023									
4.4	Elaboração do Plano Diretor Municipal de Drenagem	141.801,00	0,00	0,00	03.01.01	Ex-Post	Plan.	31/01/2024	15/02/2024													
							Real.															
4.9	Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia	1.063.510,00	744.920,87	726.985,95	01.01.01.01	Ex-Ante	Plan.	24/01/2023	23/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	08/06/2023	09/07/2023	28/08/2023	29/08/2023	10/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	24/09/2024	PAE ENGENHARIA EIRELI	Brasil	
							Real.		25/06/2021			13/09/2021	29/09/2021	05/10/2021								
4.9	Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia	1.063.510,00	744.920,87	726.985,95	01.01.01.01	Ex-Ante	Plan.	24/01/2023	23/05/2023	03/06/2023	05/06/2023	08/06/2023	09/07/2023	28/08/2023	29/08/2023	10/09/2023	20/09/2023	25/09/2023	24/09/2024	RÁDICE PROJETOS LTDA	Brasil	
							Real.		02/02/2018			08/05/2018	06/07/2018	30/07/2018								
4.2	Modernização Organizacional	709.006,00	0,00	0,00	03.05.01	Ex-Ante	Plan.	10/02/2024	11/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	03/04/2024	08/05/2024	07/07/2024	10/07/2024	17/07/2024	05/08/2024	10/08/2024	31/07/2026			
							Real.															
4.6	Plano de Desapropriações de Interesse Urbanísticos	141.802,00	0,00	0,00	03.04.01	Ex-Post	Plan.	17/04/2024	02/05/2023			15/05/2024	16/06/2024	13/08/2024			05/09/2024	17/09/2024	15/03/2025			
							Real.															
4.3	Sistema de Informações Integradas	1.063.509,00	0,00	0,00	03.02.01	Ex-Ante	Plan.	10/02/2024	11/03/2024	14/03/2024	19/03/2024	03/04/2024	08/05/2024	07/07/2024	10/07/2024	17/07/2024	05/08/2024	10/08/2024	09/08/2026			
							Real.															
4.1	Supervisão técnica e ambiental	2.325.923,25	0,00	0,00	02.01.01	Ex-Ante	Plan.	02/12/2022	06/01/2023	11/01/2023	10/02/2023	15/03/2023	01/06/2023	31/07/2023	05/08/2023	10/08/2023	22/08/2023	27/08/2023	02/02/2028			
							Real.	02/12/2022	05/12/2022	13/12/2022	10/02/2023	20/04/2023	30/08/2023									
4.5	Zoneamento Ecológico Econômico	212.702,00	0,00	0,00	03.03.01	Ex-Post	Plan.	31/01/2024	15/02/2024			28/02/2024	29/03/2024	28/05/2024			20/06/2024	01/07/2024	25/06/2025			
							Real.															

1 - Orçamento estimado US\$ = Valor previsto da aquisição

2 - Montante contratado original US\$ = Valor original do contrato em R\$ dividido pela taxa de câmbio da data de assinatura do contrato

3 - Montante contratado alterado US\$ = Valor em R\$ atualizado do contrato (Pi + R + Aditivos) dividido pela taxa do PAC + correção de variação cambial

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.