

Nombre del Ejecutor: MOPC

Operación N° PAR-24/2017

Nombre del Proyecto: Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Pavimentadas por Niveles de Servicio - VIAL 3

Tasa de Cambio: 7.000,00 Gs/US\$

		Control Presupuestario							HITOS PRINCIPALES											
Ref. del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$	N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Desc	Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra (*)	Fin de Obra	Nombre firma adjudicada	Origen	
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha
	Firmas Contratistas	113.840.709	100.688.118	100.688.118																
LPI N° 44/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). Ruta Nacional N° 1, Tramo : Quiindy-Villa Florida -San Juan Bautista. ID 364.803	28.871.429	23.384.080	23.384.080	1.1.1.	ExAnte	Plan.	16/01/2019	20/2/2019	27/2/2019	11/03/2019	11/04/2019	19/04/2019	26/04/2019	3/05/2019	1/10/2019	1/6/2026	Consorcio CONTEC (Concret Mix - Tecnoedil)	Paraguayas	
							Real.	25/2/2019	18/3/2019	29/3/2019	22/4/2019	24/7/2019	29/7/2019	20/9/2019	30/10/2019	19/11/2020	19/7/2027			
LPI N° 106/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 1) ID 367.435	28.392.867	25.762.464	25.762.464	1.1.2.	ExAnte	Plan.											Consorcio RUTAS DEL NORTE (Rovella Carranza - Concret Mix)	Paraguayas	
							Real.							26/11/2019	16/10/2020	16/6/2027				
LPI N° 106/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 2) ID 367.435	29.596.636	27.524.832	27.524.832	1.1.3.	ExAnte	Plan.											Constructora Sanchez Tripoloni Ltda	Brasilera	
							Real.							11/11/2019	28/12/2020	28/8/2027				
LPI N° 106/2019	Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 3) ID 367.435	26.979.778	24.016.741	24.016.741	1.1.4.	ExAnte	Plan.											Consorcio NUEVO CHACO (B&B - Eurofinsa)	Paraguayas - Española	
							Real.							26/11/2019	16/10/2020	16/6/2027				
	Firmas Consultoras	9.014.286	8.645.753	8.645.753																
LPI N° 43/2019	FISCALIZACIÓN de Obras de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) -Ruta Nacional N° 1, Tramo : Quiindy-Villa Florida-San Juan Bautista. ID 364.806	1.728.571	1.360.041	1.360.041	1.2.1.	ExAnte	Plan.	16/01/2019	20/2/2019	27/2/2019	11/03/2019	11/04/2019	19/04/2019	30/04/2019	13/05/2019	13/06/2019	13/8/2026	Consorcio CREMA RUTA 1 (CIA S.A. - INGENEG S.A.)	Paraguayas	
							Real.	27/2/2019	18/3/2019	27/3/2019	22/4/2019	23/7/2019	26/7/2019	7/1/2020	24/2/2020	25/2/2020	25/5/2027			
LPI N° 116/2019	FISCALIZACION Rehab.y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 1) ID 355.479	2.428.571	2.428.570	2.428.570	1.2.2.	ExAnte	Plan.											Consorcio CREMA POZO COLORADO (Nippon Koei - Innovación y Excelencia)	Paraguayas	
							Real.							13/3/2020	31/3/2020	31/5/2027				
LPI N° 116/2019	FISCALIZACION Rehab.y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 2) ID 355.479	2.428.571	2.428.571	2.428.571	1.2.3.	ExAnte	Plan.											Consorcio CAEM-CSI-ICASA (CAEM - CSI Ingenieros - ICASA)	Paraguayas	
							Real.							13/4/2020	22/4/2020	22/6/2027				
LPI N° 116/2019	FISCALIZACION Rehab.y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (CREMA). "Tramo: Pozo Colorado - Concepción", long. 146,04 Km - VIAL 3 (LOTE 3) ID 355.479	2.428.571	2.428.571	2.428.571	1.2.4.	ExAnte	Plan.											Consorcio INCONPAR - INGSE (Ingenieros Consultores Paraguayos - Ingeniería de Servicios)	Paraguayas	
							Real.							9/3/2020	30/3/2020	30/5/2027				
	Auditoría Externa	77.236	35.714	35.714																
LCO N°	Auditoría Externa para el Contrato de Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento y el Contrato de Préstamo suscrito con el Fondo Financiero para el	77.236	35.714	35.714	2.1.1.	ExAnte	Plan.											CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES	Paraguayas	

Ref. del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$	N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Desc	Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra (*)	Fin de Obra	Nombre firma adjudicada	Origen
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
	Firmas Contratistas	113.840.709	100.688.118	100.688.118															
168/2019	Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), Proyecto de Habilitación de la Red Vial Pavimentada Vial 3. ID 355.480						Real								29/6/2020	29/6/2020		CONSULORES ASOCIADOS	Paraguay
	GRAN TOTAL	122.932.231	109.369.585	109.369.585															
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																		
	Proceso selección/contratación																		
	Firma y desarrollo del contrato																		

(*) Para los contratos CREMA se indica la fecha de emisión de la Orden de Inicio Físico

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."