

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)

Operación N°: URU 014/2014

Nombre de la Operación: Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en Localidades de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía.

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Presupuesto Estimado US\$ (*)	Monto Contratado original US\$ (**)	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)	HITOS PRINCIPALES											Nombre firma adjudicada	Origen	
						Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra			
						Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			
1	PTAR Santa Lucía	8.968.969	8.400.582	1.1	Ex-Ante	Plan. jun-16	jun-16	jun-16	ago-16	oct-16	dic-16	dic-16	dic-16	jul-17	sep-20	ago-22	CIEMSA	Uruguay	
2	PTAR San Ramón	5.013.947	4.197.834	1.2	Ex-Ante	Real mar-18	4-jun-18	5-jun-18	14-jun-18	13-ago-18	23-oct-18	27-nov-18	17-dic-18	29-ago-19	31-mar-21	17-may-23	CIEMSA	Uruguay	
3	PTAR Fray Marcos	3.817.227	3.785.915	1.3	Ex-Ante	Plan. ago-15	ago-15	10-ago-15	18-ago-15	30-oct-15	30-nov-15	15-dic-15	6-ene-16	17-ago-17	25-abr-18	15-abr-20	CIEMSA	Uruguay	
4	Redes Saneamiento San Ramón	6.094.383	3.224.608	1.4	Ex-Ante	Plan. ago-15	ago-15	10-ago-15	18-ago-15	30-oct-15	30-nov-15	15-dic-15	6-ene-16	17-ago-17	25-abr-18	15-abr-20	CIEMSA	Uruguay	
5	Redes Saneamiento Fray Marcos	3.317.489	2.023.173	1.5	Ex-Ante	Plan. jul-15	jul-15	7-ago-15	7-sep-15	29-oct-15	30-nov-15	11-dic-15	29-dic-15	25-ene-17	15-feb-17	30-nov-19	SIE URUGUAY - LEYMER	Uruguay	
6	Readeacuación PTAR Florida	3.908.125	4.362.754	1.6	Ex-Ante	Plan. jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	jul-16	sep-16	nov-20	CITESA / MANTIBA	Uruguay	
7	Readeacuación PTAR Casupá	743.097	766.285	1.7	Ex-Ante	Plan. jun-15	jun-15	jun-15	jul-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	jul-16	sep-16	nov-20	ESPINA	Uruguay	
8	Construcción cerco perimetral Embalse Presa	-	924.727	1.9	Ex-post	Real ene-18	12-dic-17	18-ene-18	9-feb-18	27-abr-18	4-jun-18	7-jul-18	11-jul-18	18-mar-19	27-jun-19	31-oct-20	ESPINA	Uruguay	
10	Promoción de la conexión al saneamiento	170.000	-	2.1	Ex-Ante	Plan. Real								ene-17	may-22				
11	Estudio de Impacto Ambiental de la PTAR de Santa Lucía	120.000	96.617	2.2	Ex-Ante	Plan. Real	dic-15	ene-16	ene-16	feb-16	abr-16	may-16	jun-16	jun-16	sep-16	sep-16	nov-16	CSI Ingenieros	Uruguay
12	Estudio de Impacto Ambiental de la PTAR de Florida	60.000	46.970	2.3	Ex-Ante	Plan. Real	feb-18	feb-18	feb-18	mar-18	may-18	ago-18	ago-18	ago-18	sep-18	sep-18	sep-20	CSI Ingenieros	Uruguay
9	Supervisión (3 fiscales de obra)	854.000	148.783	1.8	Ex-ante	Plan. Real	may-16	jun-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	sep-16	dic-16	dic-16	ago-22		Uruguay	
Supervisión (2 fiscales de obra)	0		Real			jun-17	5-jul-17	8-ago-17	9-ago-17	28-ago-17	20-sep-17	22-sep-17	11-oct-17	21-mar-18	1-ene-18	30-jun-21			
Supervision (1 Director de Obra)	0		Real			oct-19	24-oct-19	30-oct-19	1-nov-19	22-nov-19	3-mar-20	9-mar-20	14-abr-20		31-mar-21	17-may-23			
13	Consultores de apoyo (Asistentes financiero-contable para GPFE)	1.171.000	32.360	3.1	Ex-Ante	Plan. Real						oct-19	oct-19	dic-19	dic-19	ago-22	Viviana Muñoz, Fabricio Muñoz	Uruguay	
Consultor de apoyo (Técnico en Gestión Ambiental)	24.535		3.1	Ex-Ante	Plan. Real	ago-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	dic-19	dic-19	ene-20	feb-20	ago-22	Cecilia Epilogo	Uruguay	
GRAN TOTAL		34.238.237	28.035.142																

(*) valores basicos con LLSS e IVA sin imprevistos tomados del precio de oficina

(**) valores básicos con LLSS e IVA sin imprevistos con el tipo de cambio establecido en el contrato.

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato

*FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor. "