

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS  
 Operación N°: BOL-30/2017  
 Nombre de la Operación: Programa de Infraestructura Urbana para la Generación de Empleo

Referencia del PAC	Departamento	Modalidad de Adquisiciones	Tipo	Revisión	Descripción del Contrato	Lotes Licitados	Lotes Adjudicados	Control Presupuestario		Hitos Principales del Proceso de Contratación				Aclaraciones Generales			
								Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	No Objeción Documento de Licitación	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción Informe de Evaluación	No Objeción Informe de Evaluación	Firma de Contrato	Estado	Observaciones
08-4	Beni	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas, sellado de pretilas con cemento y juntas de cemento asfáltico de losetas 4 tramos GAM Riberalta	4	4	USD 300.493,29	USD 292.146,22	n/a	12/10/2018	29/10/2018	n/a	n/a	14/12/2018	Contratado	
08-1	Beni	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas	17	16	USD 2.195.731,78	USD 2.193.600,00	n/a	21/02/2018	2/04/2018	n/a	n/a	4/06/2018	Contratado	De los 17 lotes se adjudicaron 16. Se extingue la necesidad de licitar el lote 5.
08-10	Beni	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición de ropa de trabajo - Riberalta	1	1	USD 8.620,99	USD 8.396,50	n/a	20/09/2018	8/10/2018	n/a	n/a	23/11/2018	Contratado	
08-2	Beni	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas, sellado de pretilas con cemento y juntas de cemento asfáltico de losetas, 8 tramos	8	4	USD 300.493,30	USD 300.417,14	n/a	29/03/2018-22/06/18	18/04/2018 - 11/07/18	n/a	n/a	04/06/2018 - 29/08/18	Contratado	Primero: 8 tramos licitados de los cuales se adjudico 1. Segundo: 7 tramos licitados de los cuales se adjudicaron 3. los 4 tramos restantes, por la cuantía se inscriben en la actividad 8.4.
08-3	Beni	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Ante	Provisión, transporte y entrega de pretilas de H° S° H21 (10x14x40 cm) L50	4	4	USD 383.346,94	USD 379.102,04	n/a	23/03/2018	13/04/2018	27/04/2018	2/04/2018	1/08/2018	Contratado	
08-5	Beni	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de arena fina para asentado de losetas	5	5	USD 195.848,40	USD 166.471,14	n/a	29/03/2018	18/04/2018	n/a	n/a	29/05/2018	Contratado	
08-6	Beni	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de canales y alcantarillas de hormión armado	1	1	USD 130.004,81	USD 118.203,76	n/a	13/04/2018	30/04/2018	n/a	n/a	1/06/2018	Contratado	
08-7	Beni	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de herramientas - Riberalta	3	3	USD 45.918,37	USD 44.363,70	n/a	5/04/2018	20/04/2018	n/a	n/a	22/05/2018	Contratado	
08-8	Beni	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Contratación de fiscal enlosetado Riberalta	3	3	USD 25.798,25	USD 25.798,25	n/a	19/07/2018	3/08/2018	n/a	n/a	3/09/2018	Contratado	
08-9	Beni	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Contratación fiscal Jr. Enlosetado Riberalta	2	1	USD 12.036,73	USD 6.018,37	n/a	19/07/2018	3/08/2018	n/a	n/a	3/09/2018	Contratado	Se adjudico solamente un item y se extingue la necesidad de la segunda contratación
04-01	Chuquisaca	Comparación de Precios	Obra	Ex Ante	Movimiento de tierra con maquinaria (Escarificado, compactación, excavación, relleno y capa base)	1	1	USD 376.180,76	USD 319.753,64	5/04/2018	5/04/2018	23/04/2018	30/04/2018	9/05/2018	11/06/2018	Contratado	
04-02	Chuquisaca	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	Provisión, transporte y entrega de losetas onduladas	11	11	USD 2.173.894,97	USD 2.105.760,12	14/02/2018	16/02/2018, 14/08/18	04/04/2018,04/09/18	20/04/2018	01/06/2018	22/06/18, 27/06/18, 03/07/18,06/07/18	Contratado	En la primera convocatoria se adjudico 9 lotes, para la segunda convocatoria se adjudico los 2 lotes y se mantuvo la misma modalidad de contratación.
04-03	Chuquisaca	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de cordones de acero prefabricados (bordillo)	6	6	USD 433.140,67	USD 415.304,23	n/a	27/03/2018,19/07/18	19/04/2018, 09/08/18	n/a	n/a	22/05/18, 13/09/18,07/09/18	Contratado	en la primera convocatoria se adjudico 4 lotes, para la segunda convocatoria se adjudico los 2 lotes y se mantuvo la misma modalidad de contratación
04-04	Chuquisaca	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Adquisición, transporte y entrega de agregados, cemento y hormigon simple - CANCELADO	5	5	USD 314.893,59	USD 251.361,22	n/a	9/04/2018	2/05/2018	n/a	n/a	18/06/2018	Contratado	se resolvió contrato con empresa adjudicada a los 5 lotes, y RELICITADO con la Actividad 04-05
04-05	Chuquisaca	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Adquisición, transporte y entrega de agregados, cemento y hormigon simple -RELICITADO	3	2	USD 159.591,83	USD 90.991,25	n/a	18/10/2018	8/11/2018	n/a	n/a	26/12/2018, 26/12/2018	Contratado	LOS AGREGADOS Y CEMENTO FUERON ADJUDICADOS. EL HORMIGON SIMPLE SE DECLARO DESIERTO. POR EL MONTO CORRESPONDE CAMBIAR DE MODALIDAD A CP. ACTIVIDAD REGISTRADA EN 04-14.
04-06	Chuquisaca	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de madera para encofrado incluye alambre de amarre, rejillas metálicas, p/boca - tormenta - d=2 *orompas, tubería pvc-d=8" sdr41 y gaviones tipo caia - 2x1x1 m	1	1	USD 87.430,62	USD 49.143,81	n/a	24/10/2018	9/11/2018	n/a	n/a	12/12/2018, 26/12/2018	Contratado	SE HA CONTRATADO SOLO DOS LOTES, MADERA Y REGILLAS; EL LOTE DE TUBERIA PVC FUE ANULADO, SE LICITARA NUEVAMENTE EL LOTE DE TUBERIA PVC, MANTENIENDO LA MODALIDAD DE CP.
04-07	Chuquisaca	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Cordones de Sujeción, cunetas y vigas de confinamiento	1	1	USD 91.636,73	USD 90.858,08	n/a	31/10/2018	16/11/2018	n/a	n/a	12/12/2018	Contratado	
04-08	Chuquisaca	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Alquiler de transporte de material, herramientas con carguio y descarguio	1	1	USD 10.204,08	USD 9.110,79	n/a	3/08/2018	20/08/2018	n/a	n/a	10/10/2018	Contratado	
04-09	Chuquisaca	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Servicio de señalización	1	1	USD 21.428,57	USD 15.441,69	n/a	21/01/2019	7/02/2019	n/a	n/a	18/03/2019	Contratado	
04-10	Chuquisaca	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Provisión, refacción, construcción de cámaras tapas sumideros	1	1	USD 17.558,31	USD 15.052,00	n/a	19/10/2018	6/11/2018	n/a	n/a	22/11/2018	Contratado	
04-11	Chuquisaca	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición herramientas	2	2	USD 21.467,93	USD 19.238,66	n/a	29/10/2018	15/11/2018	N/A	N/A	27/12/2018 - 26/12/2018	Contratado	
04-12	Chuquisaca	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Contratación supervisión de enlosetado	12	12	USD 77.399,85	USD 77.399,85	n/a	06/04/2018, 29/06/18	23/04/2018, 17/07/18	n/a	n/a	30/04/2018, 27/07/18	Contratado	
04-13	Chuquisaca	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Contratación topografía	1	1	USD 19.146,57	USD 19.146,57	n/a	15/06/2018	5/07/2018	n/a	n/a	19/07/2018	Contratado	
02-01	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Movimiento de tierra y conformación paquete estructural - Chimoré	1	1	USD 217.974,66	USD 184.235,50	n/a	14/02/2018	1/03/2018	n/a	n/a	27/03/2018	Contratado	
02-02	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas y juntas de cemento asfáltico de losetas - Chimoré	5	5	USD 158.711,38	USD 150.391,94	n/a	16/02/2018	5/03/2018	n/a	n/a	22/05/18 - 10/04/2018- 23/04/18	Contratado	
02-03	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de puentes tipo alcantarilla y muros de contención - Chimoré	1	1	USD 111.231,06	USD 94.546,46	n/a	15/02/2018	2/03/2018	n/a	n/a	2/04/2018	Contratado	
02-04	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Movimiento de tierras y conformación paquete estructural - Shinahota	1	1	USD 282.211,84	USD 239.880,06	n/a	14/02/2018	8/03/2018	n/a	n/a	2/05/2018	Contratado	
02-05	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de puentes tipo cajon y muros de contención - Shinahota	1	1	USD 59.684,63	USD 50.732,07	n/a	15/02/2018	2/03/2018	n/a	n/a	2/04/2018	Contratado	
02-06	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de canal de h°c° - Shinahota	1	1	USD 82.932,35	USD 72.876,40	n/a	19/02/2018	6/03/2018	n/a	n/a	20/04/2018	Contratado	
02-07	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Parque infantil Zona Villa Israel	1	1	USD 91.107,87	USD 77.355,16	n/a	7/08/2018	23/08/2018	n/a	n/a	2/05/2018	Contratado	
02-08	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Áreas verdes y recreación Villa Mocoú	1	1	USD 142.128,28	USD 121.437,76	n/a	8/08/2018	24/08/2018	n/a	n/a	24/09/2018	Contratado	
02-09	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de tinglado, gradetas y mejoramiento de cancha multifuncional obt victoria	1	1	USD 120.262,39	USD 91.708,47	n/a	13/09/2018	29/08/2018	n/a	n/a	24/09/2018	Contratado	
02-10	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de cunetas, badenes, remates de losetas y juntas de cemento asfáltico de losetas - Shinahota	3	3	USD 130.581,15	USD 118.095,86	n/a	16/02/2018	5/03/2018	n/a	n/a	29/03/2018	Contratado	
02-11	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Mejoramiento de cancha alto Sebastián Pagador	1	1	USD 120.262,39	USD 90.623,01	n/a	13/09/2018	29/08/2018	n/a	n/a	26/09/2018	Contratado	
02-12	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de arena fina para nivelado y compactación - Chimoré	1	1	USD 11.632,65	USD 10.178,57	n/a	15/03/2018	2/04/2018	n/a	n/a	19/04/2018	Contratado	
02-13	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de agregados cemento Portland y herramientas - Chimoré	2	2	USD 7.254,66	USD 6.927,26	n/a	15/06/2018	2/07/2018	n/a	n/a	31/07/2018	Contratado	
02-14	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición ropa de trabajo, equipo de protección personal y señalización - Chimoré	2	2	USD 3.976,68	USD 3.622,45	n/a	15/06/2018	2/07/2018	n/a	n/a	30/07/2018	Contratado	
02-15	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de arena fina para nivelado y compactación - Shinahota	1	1	USD 9.008,75	USD 7.657,43	n/a	15/03/2018	2/04/2018	n/a	n/a	18/04/2018	Contratado	

02-16	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de agregados Cemento Portland y herramientas - Shinahota	2	2	USD 6.716,76	USD 6.422,00	n/a	15/06/2018	2/07/2018	n/a	n/a	31/07/2018	Contratado	
02-17	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de piedra bolón para construcción de gaviones - Shinahota	1	1	USD 9.795,92	USD 8.653,06	n/a	19/02/2018	6/03/2018	n/a	n/a	4/04/2018	Contratado	
02-18	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción Plaza Principal 1° de mayo	1		USD 99.016,47	USD 81.061,10	n/a	7/08/2018	23/08/2018	n/a	n/a	1/10/2018	Contratado	
02-19	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de cordones de acera prefabricados (bordillos) - Shinahota	3	3	USD 61.022,08	USD 60.243,63	n/a	8/03/2018	26/03/2018	n/a	n/a	25/04/2018 - 18/04/2018	Contratado	
02-20	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de área de recreación Bisa Tamborada	1	1	USD 142.128,28	USD 120.371,63	n/a	7/08/2018	23/08/2018	n/a	n/a	12/09/2018	Contratado	
02-21	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Mejora y recarpeta cancha múltiple primero de agosto	1		USD 47.376,09	USD 38.786,09	n/a	13/08/2018	29/08/2018	n/a	n/a	5/10/2018	Contratado	
02-22	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de cordones de acera prefabricados (bordillos) - Chimore	4	4	USD 73.087,76	USD 72.468,56	n/a	8/03/2018	26/03/2018	n/a	n/a	25/04/2018 - 23/04/18	Contratado	
02-23	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Constr. ampl. refacción de recreación y áreas verdes ob Jaime Zudañez	1	1	USD 142.857,14	USD 116.533,20	n/a	8/08/2018	24/08/2018	n/a	n/a	18/09/2018	Contratado	
02-24	Cochabamba	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Contratación de servicios de laboratorio enlosetado - Chimore	1	1	USD 18.950,44	USD 18.925,66	n/a	19/03/2018	4/04/2018	n/a	n/a	7/05/2018	Contratado	
02-25	Cochabamba	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Contratación ensayos de laboratorio enlosetado - Shinahota	1	1	USD 18.950,44	USD 18.925,66	n/a	19/03/2018	4/04/2018	n/a	n/a	7/05/2018	Contratado	
02-26	Cochabamba	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Servicio de excavación y relleno con maquinaria para construcción de muro de gavión - Shinahota	1	1	USD 6.997,08	USD 6.265,19	n/a	19/02/2018	6/03/2018	n/a	n/a	21/03/2018	Contratado	
02-27	Cochabamba	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción canal de drenaje pluvial, cunetas, badenes, remates de losetas y juntas de cemento asfáltico de losetas - Shinahota	1	1	USD 40.087,46	USD 34.339,22	n/a	1/11/2018	16/11/2018	n/a	n/a	14/12/2018	Contratado	
02-28	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y armado de gaviones tipo caja 2x1x1 M - Shinahota	1	1	USD 23.323,62	USD 22.189,80	n/a	29/10/2018	16/11/2018	n/a	n/a	17/12/2018	Contratado	
02-29	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Supervisión cercado paquete 1 (Const. parque infantil zona villa israel, const. plaza principal 1ro. de mayo, const. area de recreación bisa tamborada)	1	1	USD 10.932,94	USD 10.932,94	n/a	17/09/2018	4/10/2018	n/a	n/a	30/10/2018	Contratado	
02-30	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Supervisión cercado paquete 3 (const. tinglado, graderías y mej. cancha multifuncional ob victoria, mej. cancha alto sebastián pagador)	1	1	USD 10.932,94	USD 10.932,94	n/a	18/09/2018	4/10/2018	n/a	n/a	24/10/2018	Contratado	
02-31	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Supervisión cercado paquete 4 (const. ampl. refacción de recreación y áreas verdes ob Jaime Zudañez, const. area de recreación primero de agosto, mej. y recarpeta cancha múltiple primero de agosto)	1	1	USD 10.932,94	USD 10.932,94	n/a	17/09/2018	4/10/2018	n/a	n/a	24/10/2018	Contratado	
02-32	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Supervisión cercado paquete 5 (implementación alumbrado público distrito 14)	1	1	USD 7.288,63	USD 7.288,63	n/a	31/10/2018	23/11/2018	n/a	n/a	14/12/2018	Contratado	
02-33	Cochabamba	Contratación Directa	Bienes	Ex Ante	Adquisición de emulsión imprimante (26 TM) - Chimore	1	1	USD 23.270,00	USD 23.270,00	8/05/2018	10/05/2018	n/a	n/a	n/a	11/05/2018	Contratado	
02-34	Cochabamba	Contratación Directa	Bienes	Ex Ante	Adquisición de emulsión imprimante (17 TM) - Shinahota	1	1	USD 15.215,00	USD 15.215,00	8/05/2018	10/05/2018	n/a	n/a	n/a	11/05/2018	Contratado	
02-35	Cochabamba	Contratación Directa	Obra	Ex Ante	Implementación alumbrado público distrito 14	1	1	USD 280.010,36	USD 242.417,83	31/10/2018	31/10/2018	n/a	n/a	n/a	12/12/2018	Contratado	
02-36	Cochabamba	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas (Chimore)	5	5	USD 449.936,63	USD 434.938,74	n/a	9/02/2018	5/03/2018	n/a	n/a	10/04/2018	Contratado	
02-37	Cochabamba	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas (Shinahota)	4	4	USD 351.051,17	USD 351.051,17	n/a	8/03/2018	29/03/2018	n/a	n/a	2/05/2018	Contratado	
02-38	Cochabamba	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	INFRAESTRUCTURA CERCADO - 5 LOTES LOTE 1: Construcción de tinglado, graderías y mejoramiento de cancha multifuncional ob tokio LOTE 2: Const. de plaza principal y parque infantil j.v. primero de agosto LOTE 3: Área verde y recreación Pajcha Norte LOTE 4: Construcción Cancha de césped sintético Fútbol 11 LOTE 5 Construcción casa comunal en apoyo al adulto mayor y la mujer (Cochabamba)	5	5	USD 792.185,71	USD 698.682,93	n/a	1/11/2018	21/11/2018	n/a	n/a	05/12/18 14/12/18	Contratado	ADJUDICADO EL 27/11/18. CUICE 892143. UNA DE LAS EMPRESAS SE HA DESCALIFICADO. POR LO QUE NO SE HA REGISTRADO EL FORMULARIO 200. LA NUEVA EMPRESA ADJUDICADA ESTA EN PLAZO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO
02-39	Cochabamba	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	INFRAESTRUCTURA CERCADO 3 LOTES LOTE 4: Construcción casa comunal victoria (Cochabamba) LOTE 5: Mejoramiento de áreas verdes cerro San Pedro LOTE 6: Mejoramiento Colina San Sebastián (Cochabamba)	3	3	USD 819.897,96	USD 558.578,24	n/a	26/11/2018	24/12/2018	n/a	n/a	15/01/19 08/02/19	Contratado	ADJUDICADO EL 31/12/18 CUICE 899451. UNA DE LAS EMPRESAS SE HA DESCALIFICADO. POR LO QUE NO SE HA REGISTRADO EL FORMULARIO 200. LA NUEVA EMPRESA ADJUDICADA ESTA EN PLAZO PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS PARA FIRMA DE CONTRATO
02-40	Cochabamba	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas - GAM Shinahota, GAM Chimore	1	1	USD 68.187,02	USD 62.356,22	n/a	1/11/2018	16/11/2018	n/a	n/a	14/12/18	Contratado	
02-41	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA CERCADO - 2 PAQUETES PAQUETE 2: Const. áreas verdes y recreación villa moscu. Const. cancha de césped sintético futbol 11. PAQUETE 7: Const. area verde y recreación Pajcha norte. Const. casa comunal en apoyo al adulto mayor y la mujer (Cochabamba)	2	2	USD 16.399,42	USD 16.399,42	n/a	1/11/2018	16/11/2018	n/a	n/a	03/12/18 Y 06/12/18	Contratado	
02-42	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISIÓN TÉCNICA CERCADO - 1 PAQUETE PAQUETE 6: Mej. colina San Sebastián (Cochabamba); Mej. áreas verdes cerro San Pedro (Cochabamba); Const. casa comunal Victoria (Cochabamba)	1	1	USD 14.212,83	USD 14.212,83	n/a	28/11/2018	14/12/2018	n/a	n/a	8/01/2019	Contratado	
01-01	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición de herramientas menores	1		USD 22.577,26	USD 19.474,93	n/a	27/06/2018	12/07/2018	n/a	n/a	9/08/2018	Contratado	
01-02	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de cordones de acera y jardineras - 4 lotes	4		USD 146.501,46	USD 151.882,36	n/a	13/09/2018	28/09/2018	n/a	n/a	01 y 05/11/1	Contratado	
01-03	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Construcción de cordones de sujeción y cunetas de vía	10	10	USD 415.599,88	USD 381.358,11	n/a	28/09/2018	13/07/2018	n/a	n/a	29/09/2018	Contratado	
01-04	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de polvillo/arenilla roja	4	4	USD 33.345,48	USD 30.544,45	n/a	8/06/2018 - 03/08/18	25/06/2018 - 20/08/18	n/a	n/a	17/07/18 y 26/09/18	Contratado	Se adjudico un solo lote en la primera convocatoria y en la segunda los restantes 3 lotes
01-05	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición ropa de trabajo y seguridad industrial	3	3	USD 22.000,73	USD 18.481,05	n/a	11/05/2018	28/05/2018	N/A	N/A	18/06/2018	Contratado	
01-06	La Paz	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Alquiler de galpón	1	1	USD 10.932,94	USD 6.064,14	n/a	12/02/2019	27/02/2019	n/a	n/a	14/03/2019	Contratado	CUICE 879843 - SE ANULO POR SEGUNDA VEZ. SE REALIZO PROCESO POR COMPARACION DE PRECIOS MEDIANTE INVITACIONES.
01-07	La Paz	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Alquiler de camiones de transporte	1	1	USD 6.122,45	USD 5.772,59	n/a	6/05/2019	22/05/2019	n/a	n/a	4/09/2019	Contratado	SE DECLARO DESIERTO LA 1RA. CONV. EN SICOES. SE REALIZO UNA CONTRATACION A TRAVES INVITACIONES
01-08	La Paz	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Contratación ensayos de laboratorio enlosetado	1	1	USD 18.950,44	USD 16.137,03	n/a	25/05/2018	11/06/2018	n/a	n/a	10/07/2018	Contratado	
01-09	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Elevación o profundización de cámaras - 2 lotes	2	2	USD 61.985,14	USD 52.046,50	n/a	14/09/2018	11/10/2018	n/a	n/a	1/11/2018	Contratado	
01-10	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	MEJORAMIENTOS URBANOS DE CASAS COMUNALES - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1: Mejora casa comunal Alto Villa Nuevo Potosí - Ujccala LOTE 2: Mej. Mirador Turístico el Calvanto y casa comunal)	2	2	USD 415.607,17	USD 254.965,67	n/a	6/11/2018	16/11/2018	n/a	n/a	13/12/2018	Contratado	

01-12	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y AREAS RECREATIVAS URBANAS - LA PAZ (3 LOTES) LOTE 1 - Construcción área recreativa y deportiva Jokoni LOTE 2 - Construcción cancha Pochkechaca LOTE 3 - Const. Tínglado de Cancha Hernando Siles)	3	3	USD 1.312.644,73	USD 1.128.857,79	n/a	15/11/2018	6/12/2018	n/a	n/a	25/01/2019	Contratado		
01-14	La Paz	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISION TECNICA - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1:Mejora casa comunal alto villa nuevo potosi - ujicala y MEJ. MIRADOR TURISTICO EL CALVARIO Y CASA COMUNAL. LOTE 2: Mejoramiento urbano turistico el Ohatu	2	2	USD 56.900,14	USD 45.998,69	n/a	5/12/2018	19/12/2018	n/a	n/a	23/01/2019	Contratado		
01-15	La Paz	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISION TECNICA - LA PAZ (3 LOTES) LOTE 1:Mejora area forestal valle hermoso central y CONST. TINGLADO DE CANCHA HERNANDO SILES - LA PAZ LOTE 2: Construcción áreas recreativa y deportiva Jokoni LOTE 3: Construcción cancha Pochkechaca	3	3	USD 71.428,57	USD 68.290,67	n/a	6/12/2018	21/12/2018	n/a	n/a	23/01/2019	Contratado		
01-16	La Paz	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISION - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1: CONST. AREA DE RECREACION ALTO TEMPLADERANI - LA PAZ LOTE 2: Construcción sede integral productiva - Suma Khamaña	2	2	USD 51.457,73	USD 53.222,30	n/a	7/12/2018	24/12/2018	n/a	n/a	28/01/2019	Contratado		
01-17	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición de equipos planchas y saltarines	1	1	USD 59.183,67	USD 51.490,43	n/a	27/09/2018	12/10/2018	n/a	n/a	26/11/2018	Contratado		
01-18	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición placas denominación de calles	1	1	USD 30.233,24	USD 18.804,66	n/a	28/11/2018	14/12/2018	n/a	n/a	25/01/2019	Contratado		
01-19	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión y entrega de señalización	1	1	USD 15.160,35	USD 0,00	n/a	22/02/2018		n/a	n/a		CANCELADO		
01-20	La Paz	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición de inflables y material de difusión	1			USD 7.288,63	USD 4.446,06	n/a	3/08/2018	20/08/2018	n/a	n/a	24/09/2018	Contratado	
01-21	La Paz	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	Contratación de supervisión técnica	4	4	USD 49.795,92	USD 49.795,92	n/a	24/05/2018	8/06/2018	n/a	n/a	10/07/2018	Contratado		
01-22	La Paz	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas	10	10	USD 2.054.081,63	USD 2.011.239,36	n/a	4/05/2018	11/06/2018	n/a	n/a	24/07/19-25/07/18	Contratado		
01-23	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	Conformación de plataforma de vía 4 zonas	4	4	USD 519.836,21	USD 475.440,06	n/a	11/05/2018	4/06/2018	n/a	n/a	6/07/2018	Contratado		
01-24	La Paz	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de arena fina para asentado de losetas	4	4	USD 161.836,73	USD 138.494,89	n/a	1/06/2018	25/06/2018	n/a	n/a	8/08/2018	Contratado		
01-25	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	Construcción Sede Integral Productiva - Suma Khamaña	1	1	USD 591.409,26	USD 599.819,06	n/a	3/12/2018	24/12/2018	n/a	n/a	5/02/2019	Contratado		
01-26	La Paz	Licitación Pública Nacional	Servicios	Ex Post	Contratación de servicios para ejecución de enlosados 10 lotes	10	5	USD 306.600,58	USD 148.142,85	n/a	17/05/2018	7/06/2018	n/a	n/a	10/07/2018 - 19/07/18	Contratado	Se extingue la necesidad de licitar los 5 lotes declarados desiertos	
01-27	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	Mejoramiento Urbano Turístico "El Ohatu"	1	1	USD 671.532,84	USD 663.870,36	n/a	5/11/2018	27/11/2018	n/a	n/a	31/12/2018	Contratado		
01-28	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN AREAS VERDES - LA PAZ (2 LOTES) LOTE 1: Mejora area forestal Valle Hermoso Central LOTE 2: Const. Area de recreación Alto Templaderani	2	2	USD 655.976,68	USD 512.940,26	n/a	03/12/2018	24/12/2018	n/a	n/a	5/02/2019	Contratado		
00-01	Nacional	Licitación Pública Nacional	Servicios	Ex Post	Seguro contra accidentes personales, multiesofo y responsabilidad civil	1			USD 11.661,81	USD 9.556,85	n/a	5/03/2018	26/03/2018	n/a	n/a	25/04/2018	Contratado	
03-01	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición equipo de protección personal	2	2	USD 23.323,62	USD 6.778,43	n/a	4/05/2018	21/05/2018	n/a	n/a	1/06/2018	Contratado		
03-02	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición herramientas	1	1	USD 24.708,82	USD 14.191,25	n/a	8/05/2018	23/05/2018	n/a	n/a	20/06/2018	Contratado		
03-03	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición equipos menores	1	1	USD 88.402,90	USD 76.422,87	n/a	4/05/2018	21/05/2018	n/a	n/a	11/06/2018	Contratado		
03-04	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión de cama de arena	1	1	USD 99.993,44	USD 85.631,11	n/a	4/05/2018	21/05/2018	n/a	n/a	15/06/2018	Contratado		
03-05	Oruro	Consultoría Individual	Servicios	Ex Ante	Supervisión técnica	4	4	USD 34.707,76	USD 34.707,76	n/a	4/05/2018	21/05/2018	28/05/2018	8/06/2018	25/06/2018	Contratado		
03-06	Oruro	Consultoría Individual	Servicios	Ex Ante	Contratación servicios de topografía	3	3	USD 19.303,85	USD 19.303,85	n/a	4/05/2018	21/05/2018	n/a	n/a	15/06/2018	Contratado		
03-07	Oruro	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas onduladas	6	6	USD 1.903.227,99	USD 1.858.387,85	n/a	19/02/2018	27/03/2018	n/a	n/a	25/04/2018	Contratado		
03-08	Oruro	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	Movimiento de tierra con maquinaria	4	4	USD 1.108.803,77	USD 1.001.548,89	n/a	2/04/2018	23/04/2018	n/a	n/a	18/05/18 - 24/05/18 - 28/05/18	Contratado		
07-01	Pando	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición ropa de trabajo - Cobia	1	1	USD 25.780,43	USD 24.663,27	n/a	18/06/2018	3/07/2018	n/a	n/a	20/07/2018	Contratado		
07-02	Pando	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Elaboración de cordón, cuneta y viga de cofinamiento, elaboración de drenaje fluvial - Cobia 7 paquetes	7	7	USD 100.186,78	USD 85.359,10	n/a	23/08/2018	7/06/2018	n/a	n/a	29/06/18, 17/07/18	Contratado		
07-03	Pando	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	Servicio de señalización	1	1	USD 40.558,98	USD 35.439,74	n/a	9/10/2018	24/10/2018	n/a	n/a	8/11/2018	Contratado		
07-04	Pando	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	ALQUILER DE MAQUINARIA 8 LOTES - GAM COBUJA	8	5	USD 124.192,42	USD 102.154,81	n/a	25/05/2018	18/06/2018	n/a	n/a	18/07/2018	Contratado	De los 8 lotes licitados, se adjudico 5 lotes. La culminación del proyecto es al 30/11/18, por lo que ya no se licitará los 3 lotes restantes extinguiéndose la necesidad.	
07-05	Pando	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS - GAM COBUJA	1	1	USD 13.051,17	USD 10.479,50	n/a	25/09/2018	10/10/2018	n/a	n/a	30/10/2018	Contratado		
07-06	Pando	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Ante	PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS 7 LOTES - GAM COBUJA	7	7	USD 1.557.817,78	USD 1.517.900,29	n/a	21/02/2018	2/04/2018	12/04/2018	07/05/2018	20/07/2018	Contratado		
07-07	Pando	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	ADQUISICION TRANSPORTE Y ENTREGA DE FIERRO CORRUGADO Y ALAMBRE DE AMARRE 3 LOTES - GAM COBUJA	3	3	USD 100.324,18	USD 32.363,35	n/a	29/03/2018	20/04/2018	n/a	n/a	29/06/18 - 25/05/2018	Contratado	De los 3 lotes se adjudico 1 lote, los 2 lotes declarados desiertos se licito con otra modalidad de contratación por el monto (07-8)	
07-08	Pando	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION TRANSPORTE Y ENTREGA DE FIERRO CORRUGADO Y ALAMBRE DE AMARRE 3 LOTES - GAM COBUJA	2	2	USD 66.882,79	USD 64.726,70	n/a	7/05/2018	23/05/2018	n/a	n/a	20/06/2018	Contratado	Contrato Resuelto por observaciones del Financiador en revisión ex post.	
07-09	Pando	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	SERVICIOS DE: CONFORMACION DE PLATAFORMA, SELLADO DE CEMENTO ASFALTICO, ELABORACION DE CORDON, CUNETA Y VIGA DE COFINAMIENTO, ELABORACION DE DRENAJE FLUVIAL 28 LOTES - GAM COBUJA	21	21	USD 1.449.983,43	USD 1.378.238,30	n/a	29/03/2018	18/04/2018	n/a	n/a	23/05/2018	Contratado	De los 28 paquetes se adjudico 21 paquetes, los 7 paquetes declarados desiertos fue licitado con otra modalidad por el monto y se ajusto el nombre de la actividad (07-10)	
05-01	Potosí	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION ROPA DE TRABAJO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - GAM POTOSI	1	1	USD 20.256,56	USD 19.906,71	n/a	22/05/2018	7/06/2018	n/a	n/a	12/07/2018	Contratado		
05-10	Potosí	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	Movimiento de tierra con maquinaria (escarificado, compactación, excavación, relleno y capa base).8 Tramos	8	8	USD 492.452,60	USD 459.153,28	n/a	19/04/2018, 15/06/18	11/05/2018, 09/07/18	n/a	n/a	04/06/18, 19/07/18, 20/07/18, 25/07/18	Contratado	De los 8 tramos licitados se adjudico 4 tramos, los otros 4 tramos declarados desiertos fue licitado con otra modalidad de contratación por el monto (05-12)	
05-11	Potosí	Licitación Pública Nacional	Servicios	Ex Post	Contratación de servicios para ejecución de enlosados (lotes 4-5-6-7-8-9-10-11)	8			USD 115.356,51	USD 0,00	n/a			n/a	n/a	Cancelado	ACTIVIDAD CANCELADA POR EXTINCION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION	
05-02	Potosí	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	ADQUISICION Y ENTREGA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO - GAM POTOSI	1	1	USD 34.429,15	USD 32.563,26	n/a	9/05/2018	24/05/2018	n/a	n/a	20/06/2018	Contratado		
05-03	Potosí	Comparación de Precios	Servicios	Ex Post	CONTRATACION ENSAYOS DE LABORATORIO ENLOSETADOS - GAM POTOSI	1			USD 8.172,01	USD 7.055,39	n/a	9/05/2018	24/05/2018	n/a	n/a	6/07/2018	Contratado	

05-04	Potosí	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	CONTRATACION SUPERVISION TECNICA ENLOSETADO 8 CONSULTORES - GAM POTOSI	4	4	USD 69.970,85	USD 69.970,85	n/a	04/05/2018,18/06/18,26/07/18	21/05/2018,03/07/18,10/08/18	n/a	n/a	08/06/18,19/07/18,23/07/18,23/08/18	Contratado	En la primera convocatoria se adjudico 4 lotes, en la segunda convocatoria 3 lotes y la tercera convocatoria 1 lote
05-05	Potosí	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	CONTRATACION SERVICIO DE TOPOGRAFIA 2 CONSULTORES - GAM POTOSI	2	2	USD 29.154,52	USD 29.154,52	n/a	11/05/2018	28/05/2018	n/a	n/a	11/06/2018	Contratado	
05-06	Potosí	Licitación Pública Internacional	Bienes	Ex Post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE LOSETAS 8 LOTES - GAM POTOSI	8	8	USD 1.884.932,36	USD 1.858.562,17	n/a	2/03/2018	9/04/2018	n/a	n/a	15/06/18,26/06/18,02/07/18,06/07/18	Contratado	
05-07	Potosí	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE ALQUITRAN 8 LOTES - GAM POTOSI	8	8	USD 117.784,26	USD 104.710,20	n/a	6/04/2018	30/04/2018	n/a	n/a	12/06/2018	Contratado	
05-08	Potosí	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	PROVISION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE AGREGADOS - GAM POTOSI	8	8	USD 116.709,91	USD 89.016,03	n/a	15/06/2018	9/07/2018	n/a	n/a	27/06/2018	Contratado	
05-09	Potosí	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION CORDONES DE ACERA - DE SUEJION DE H"O", CUNETAS DE H"O", DEMOLICION Y ELEVACION DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO, PROV Y COLOC TAPAS METALICAS DE CAMARAS DE ALCANTARILLADO 8 LOTES - GAM POTOSI	8	8	USD 840.461,10	USD 773.657,66	n/a	19/04/2018,15/06/18	11/05/2018,09/07/18	n/a	n/a	07/06/2018,25/07/18	Contratado	En la primera convocatoria se adjudico 7 tramos, El tramo desierto fue licitado con otra modalidad de contratación por el monto (05-10)
02-43	Cochabamba	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	INFRAESTRUCTURA CERCADO - 4 LOTES: LOTE 7: CONST. AREA DE RECREACION OTB SAN GABRIEL D-3 (COCHABAMBA), LOTE 8: MEJ. DE AREA VERDE OTB "LA JOYA" D-9 (COCHABAMBA) LOTE 9: CONST. DE CASA COMUNAL OTB VILLA SAN NICOLAS MANCOMUNIDAD COBOL D-9 (COCHABAMBA) LOTE 10: CONST. AREA DE RECREACION D-7 OTB EUCALIPTOS (COCHABAMBA)	4	4	USD 711.743,28	USD 566.261,37	n/a	21/02/2019	21/03/2019	n/a	n/a	18/04/19,16/04/19,06/05/19	Contratado	
02-44	Cochabamba	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISION TECNICA CERCADO - 2 PAQUETES: PAQUETE 1: CONST. AREA DE RECREACION OTB SAN GABRIEL D-3 (COCHABAMBA) Y CONST. AREA DE RECREACION D-7 OTB EUCALIPTOS (COCHABAMBA); PAQUETE 2: MEJ. DE AREA VERDE OTB "LA JOYA" D-9 (COCHABAMBA) Y CONST. DE CASA COMUNAL OTB VILLA SAN NICOLAS MANCOMUNIDAD COBOL D-9 (COCHABAMBA)	2	2	USD 16.034,98	USD 16.034,98	n/a	21/02/2019	21/03/2019	n/a	n/a	17/04/2019	Contratado	
01-29	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Conclusión Elevación o profundización de cámaras - La Paz	1	1	USD 30.992,57	USD 26.347,30	n/a	15/02/2019	6/03/2019	n/a	n/a	3/04/2019	Contratado	
01-30	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Conclusión Construcción de cordones de sujeción y cunetas de vía - La Paz (2 Lotes)	2	2	USD 80.991,25	USD 71.888,99	n/a	15/02/2019	6/03/2019	n/a	n/a	3/04/2019	Contratado	
01-31	La Paz	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MUROS DE CONTENCIÓN - LA PAZ (5 LOTES) LOTE 1: Graderías Pura Pura Said, Facile, Anutha Hansa Anutha LOTE 2: Graderías Munaypata, Muros Hemando Siles LOTE 3: Muros Alto Vinto Tinto, Graderías Vinto Tinto Tacachi LOTE 4: Graderías y Muros Alto Las Delicias LOTE 5: Graderías Villa Alto Pura Pura	5	1-2-3-5	USD 1.154.956,27	USD 874.084,09	n/a	26/03/2019	17/04/2019	n/a	n/a	26/07/19,17/06/19	Contratado	ADJUDICADO SOLO 4 LOTES EL 11/06/19 PARA SUSCRIPCION DE CONTRATO. EL LOTE DESIERTO SE LICITARA POR CP REGISTRADO EN LA ACTIVIDAD 01-33
01-32	La Paz	Consultoría Individual	Servicios	Ex Post	SUPERVISION TECNICA GRADERIAS Y MUROS DE CONTENCIÓN - LA PAZ (5 LOTES) LOTE 1: Graderías Pura Pura Said, Facile, Anutha Hansa Anutha LOTE 2: Graderías Munaypata, Muros Hemando Siles LOTE 3: Muros Alto Vinto Tinto, Graderías Vinto Tinto Tacachi LOTE 4: Graderías y Muros Alto Las Delicias LOTE 5: Graderías Villa Alto Pura Pura	5	5	USD 60.787,17	USD 48.454,81	n/a	3/05/2019	20/05/2019	n/a	n/a	1/7/2019,05/07/19	Contratado	
03-10	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición equipo de protección personal	1	1	USD 7.674,93	USD 3.261,66	n/a	27/03/2019	11/04/2019	n/a	n/a	17/05/2019	Contratado	CON LOS SALDOS SE PROCEDERA CON LA EJECUCION DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ENLOSETADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA UNIDAD EDUCATIVA SAN MIGUEL URUO, QUE EN LA GESTION 2017 NO SE TUBO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INGRESAR A ESTE ESTABLECIMIENTO. EJECUTANDO SOLO LAS CALLES PRINCIPALES (AV. INTEGRACION Y CALLE ADOLFO MIER).
03-11	Oruro	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de cama (capa base) y sello de arena - lote 4	1	1	USD 11.987,06	USD 11.424,83	n/a	27/03/2019	11/04/2019	n/a	n/a	14/05/2019	Contratado	TAMBIEN SE PROCEDERA CON EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ENLOSETADO EN LAS CALLES ADYACENTES A LA UNIDAD EDUCATIVA SAN MIGUEL URUO, QUE EN LA GESTION 2017 NO SE TUBO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA INGRESAR A ESTE ESTABLECIMIENTO. EJECUTANDO SOLO LAS CALLES PRINCIPALES (AV. INTEGRACION Y CALLE ADOLFO MIER).
03-12	Oruro	Consultoría Individual	Servicios	Ex Ante	Supervisión técnica consultor 5	1	1	USD 13.297,76	USD 12.342,33	n/a	27/03/2019	11/04/2019	n/a	n/a	07/05/2019	Contratado	
03-13	Oruro	Licitación Pública Nacional	Bienes	Ex Post	Provisión, transporte y entrega de losetas onduladas lote 12	1	1	USD 187.013,60	USD 204.748,16	n/a	20/03/2019	11/04/2019	n/a	n/a	14/05/2019	Contratado	
03-14	Oruro	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	Movimiento de tierra con maquinaria tramo 5	1	1	USD 157.159,72	USD 140.036,25	n/a	07/03/2019	25/03/2019	n/a	n/a	18/04/2019	Contratado	
04-14	Chuquisaca	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición, transporte y entrega de cemento y hormigon ciclopeo	2	2	USD 74.344,02	USD 73.102,04	n/a	15/02/2019	08/03/2019	n/a	n/a	09/04/2019	Contratado	se realizó el proceso con invitaciones sin convocar en sicoes
07-10	PANDO	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	DRENAJE PLUVIAL, CONFORMACION DE PLATAFORMA, CORDON CUNETA Y COLOCADO DE LOSETAS	1	1	USD 382.959,75	USD 334.884,53	n/a	09/04/2019	26/04/2019	n/a	n/a	20/05/2019	Contratado	SE TIENE SALDOS EN EL PROGRAMA Y HABIENDOSE IDENTIFICADO LUGARES DE INTERVENCION PARA ENLOSETAR COMO ES EL CASO DE LA COMPLEMENTACION DE LA AVENIDA AL INGRESO DEL BARRIO PRIMAVERA Y CONSIDERANDO QUE EL MISMO DEBE EJECUTARSE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y MINIMIZAR LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE SE PRESENTARON EN OBRA ANTERIORMENTE. SE HACE NECESARIO CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PUEDA EJECUTAR TODAS ESTAS ACTIVIDADES.
07-11	PANDO	Consultores Individuales	Servicios	Ex Post	CONTRATACION SUPERVISION DE ENLOSETADO	1	1	USD 11.661,81	USD 11.661,81	n/a	25/04/2019	10/05/2019	n/a	n/a	24/05/2019	Contratado	LA SUPERVISION COMPRENDE LA CONTRATACION DE UN (1) CONSULTOR CUAL ESTARA ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL ENLOSETADO EN EL BARRIO PRIMAVERA. LAS ACTIVIDADES COMPRENDE EL CONTROL TECNICO, ELABORACION DE INFORMES Y CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA.
04-15	Chuquisaca	Comparación de Precios	Bienes	Ex Post	Adquisición, transporte y entrega de cemento	1	1	USD 26.458,00	USD 24.822,16	n/a	12/04/2019	29/04/2019	n/a	n/a	27/06/2019	Contratado	se realizó el proceso con invitaciones sin convocar en sicoes
01-33	La Paz	Comparación de Precios	Obra	Ex Post	CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y MUROS DE CONTENCIÓN - LA PAZ LOTE 4: Graderías y Muros Alto Las Delicias	1	1	USD 274.284,79	USD 234.809,01	n/a	21/05/2019	5/06/2019	n/a	n/a	25/07/2019	Contratado	Debido a que el Lote 4 del proceso 1-31 que se encontraba en la modalidad Licitación Pública Nacional (5 Lotes), a sido declarado Desierto, se reinscribe unicamente esta obra, bajo la modalidad de Comparación de Precios.
07-12	Pando	Licitación Pública Nacional	Obra	Ex Post	CONST. ENLOSETADO INGRESO CLINICA ODONTOLOGICA UNIVERSITARIA	1	1	USD 767.156,75	USD 652.083,27	n/a	5/09/2019	26/09/2019	n/a	n/a	29/10/2019	Contratado	CUCE: 19-0287-07-981185-1-1.
07-13	Pando	Consultores Individuales	Consultoría	Ex Post	SUPERVISION TECNICA CONST. ENLOSETADO INGRESO CLINICA ODONTOLOGICA UNIVERSITARIA	1	1	USD 11.661,81	USD 11.661,81	n/a	12/09/2019	27/09/2019	n/a	n/a	17/10/2019	Contratado	CUCE: 19-0287-07-983806-1-1.
00-01	Central	SBECC	Consultoría	Ex Ante	AUDITORIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA GENERACION DE EMPLEO, FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRESTAMO DE FONPLATA No. BOL-30/2017, EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1		USD 25.000,00		23/03/2020	25/03/2020	16/04/2020	11/05/2020	15/05/2020	08/06/2020	Pendiente	

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."