

Llamado MOPC	Referencia del PAC (ID)	Modalidad de Adquisiciones	N° de referencia POA	Detalle del Proceso	Aporte FONPLATA en USD	%	Aporte CAF en USD	%		Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra	Adjudicatario	Origen	
										Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha
13/2021	393483	SBMC	1.3.6	Fiscalización de las Obras de Puentes 2da Tanda CAF	1.012.154	100%	-	-		Plan.	5-mar-21	25-mar-21	4-abr-21	14-abr-21	3-jun-21	N/A	N/A	1-oct-21	21-oct-21	13-jul-23		
										Ajuste	12-feb-21	14-mar-21	29-mar-21	3-abr-21	13-may-21	N/A	N/A	9-nov-21	19-nov-21	30-dic-22		
										Real	15-feb-21	20-abr-21										
-	-	SBMC	1.3.7	Fiscalización de las Obras de Puentes 2da Tanda FONPLATA	404.705	100%	-	-		Plan.	5-mar-21	25-mar-21	4-abr-21	14-abr-21	29-may-21	17-ago-21	27-ago-21	26-sep-21	6-oct-21	28-jun-23		
										Ajuste	30-abr-21	20-may-21	30-may-21	4-jun-21	14-jul-21	12-oct-21	22-oct-21	21-nov-21	1-dic-21	30-dic-22		
										Real												
-	-	SBPF	1.4	Plan de acción ambiental y social	220.000	10%	1.980.000	90%		Plan.	2-dic-19	22-dic-19	1-ene-20	11-ene-20	1-mar-20	N/A	N/A	29-jun-20	19-jul-20	5-ene-23		
										Ajuste	3-may-21	2-jun-21	17-jun-21	22-jun-21	1-ago-21	N/A	N/A	28-ene-22	7-feb-22	30-dic-22		
										Real												
102/2019	367590	SBMC	1.5	Diseños finales	5.695.284.008	100%	-	-		Plan.	8-jul-19	28-jul-19	7-ago-19	28-ago-19	12-oct-19	7-may-21	17-may-21	16-jun-21	1-jul-21	26-jun-22		
										Real	3-jun-19	12-jun-19	8-ago-19	26-ago-19	23-oct-19							
76/2019	366154	SBMC	2.1	Contratación de Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario para el Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental (CAF- FONPLATA)						Plan.	23-may-19	14-jun-19	24-jun-19	2-jul-19	16-ago-19	N/A	N/A	23-dic-19	22-ene-20	29-ene-23		
										Real	23-may-19	4-jun-19	27-jun-19	12-jul-19	4-sep-19	N/A	N/A	14-feb-20	14-feb-20	29-ene-23		
169/2019	364660	SBCC	2.2	Auditoría externa						Plan.	27-abr-19	19-may-19	29-may-19	7-sep-19	12-oct-19	11-nov-19	21-nov-19	11-dic-19	10-ene-20	30-jun-23		
										Real	27-abr-19	17-may-19	9-jul-19	30-sep-19	10-oct-19	N/A	N/A	29-abr-20	29-abr-20	30-jun-23		

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."