

N° Operación: ARG-53/2021

Nombre de la operación: Proyecto de Desarrollo de la Red Federal de Fibra Óptica REFEFO 3.1

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario	Monto del contrato U\$S	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)		HITOS PRINCIPALES										
		Presupuesto Estimado US\$					Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Contrato	Fin de Contrato
	<b>Licitación Pública Internacional</b>	<b>18.000.000</b>															
1.1/1.2	OBRA FO / Construcción de Sitios	14.256.000		Componente 1	ex ante	Plan. Real	01/08/22	05/09/22	15/09/22	20/09/22	25/10/22	24/11/22	27/11/22	12/12/22	27/12/22	11/01/23	01/09/24
	<b>Contratacion Directa</b>	<b>1.263.600</b>															
1.3.2001	Equipamiento y nacionalizacion (Dependencia tecnologica de red existente)	1.263.600		Componente 1	ex ante	Plan. Real	01/10/22	11/10/22	21/10/22	26/10/22	15/11/22	25/11/22	28/11/22	08/12/22	13/12/22	23/12/22	21/06/23
1.3.2002	Logística, Instalacion y Puesta en Servicio	680.400		Componente 1	ex ante	Plan. Real	01/10/22	11/10/22	21/10/22	26/10/22	15/11/22	25/11/22	28/11/22	08/12/22	13/12/22	23/12/22	21/06/23
	<b>Concurso de Precios</b>	<b>50.000</b>															
	Publicaciones y Folletería	50.000			ex post	Plan. Real	15/07/22	25/07/22	30/07/22	09/08/22	24/08/22	08/09/22	N/A	N/A	13/09/22	23/09/22	07/11/22
	<b>Firmas Consultoras</b>	<b>600.000</b>															
2,2	Evaluación SAE	300.000		Componente 2	ex ante	Plan. Real	01/07/22	05/08/22	15/08/22	20/08/22	24/09/22	08/11/22	11/11/22	26/11/22	11/12/22	26/12/22	01/09/24
2,1	Auditoría Externa	150000		Componente 2	ex ante	Plan. Real	05/07/22	09/08/22	19/08/22	24/08/22	28/09/22	12/11/22	15/11/22	30/11/22	15/12/22	30/12/22	01/09/24
	<b>Consultores Individuales</b>	<b>1.150.000</b>															
2,1	Consultoría Evaluación Impacto Ambiental	16.000	16.000	Componente 2	ex post	Plan. Real	22/09/2021	n/a	n/a	22/9/2021	23/9/2021	n/a	n/a	13/10/2021	13/10/2021	15/11/2021	
2,1	Consultoría Ambiental y Social (DIPROSE)	48.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/07/22	06/07/22	11/07/22	16/07/22	20/07/22	25/07/22	N/A	N/A	30/07/22	02/08/22	01/09/24
2,1	Consultoría Planificación y Monitoreo (DIPROSE)	84.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/07/22	06/07/22	11/07/22	16/07/22	20/07/22	25/07/22	N/A	N/A	30/07/22	02/08/22	01/09/24
2,1	Consultoría Asistente Administrativo	73.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/07/22	06/07/22	11/07/22	16/07/22	20/07/22	25/07/22	N/A	N/A	30/07/22	02/08/22	01/09/24
2,1	Consultoría Finanzas y Contabilidad	48.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/07/22	06/07/22	11/07/22	16/07/22	20/07/22	25/07/22	N/A	N/A	30/07/22	02/08/22	01/09/24
2,1	Consultoría Adquisiciones	36.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/05/22	06/05/22	11/05/22	16/05/22	20/05/22	25/05/22	N/A	N/A	30/05/22	02/06/22	01/09/24
2,1	Consultorías Individuales Informes de Proyecto	50.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/07/22	06/07/22	11/07/22	16/07/22	20/07/22	25/07/22	N/A	N/A	30/07/22	02/08/22	01/09/24
2,1	Estudios	154.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	01/07/22	06/07/22	11/07/22	16/07/22	20/07/22	25/07/22	N/A	N/A	30/07/22	02/08/22	01/09/24
2,1	Capacitaciones	100.000		Componente 2	ex post	Plan. Real	15/07/22	20/07/22	25/07/22	30/07/22	03/08/22	08/08/22	N/A	N/A	13/08/22	16/08/22	01/09/24
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>18.000.000</b>															

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.